

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Кавалеровского
муниципального района

29 июня 2021 года

пгт Кавалерово

Присутствовали:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Безручко
Сергей Витальевич | - и.о. заместителя главы администрации Кавалеровского муниципального района, заместитель председателя проектного комитета; |
| Лапоха
Николай Викторович | - заместитель начальника отдела экономики, планирования и потребительского рынка, руководитель муниципального проектного офиса; |
| Ваулина Ольга
Сергеевна | - главный специалист отдела экономики, планирования и потребительского рынка секретарь проектного комитета. |

Члены проектного комитета:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Чемерюк
Наталья Дмитриевна | - начальник отдела экономики, планирования и потребительского рынка; |
| Зайка Алексей
Алексеевич | - глава Кавалеровского городского поселения; |
| Нестерова Валерия
Александровна | - общественный наблюдатель; |
| Турчанова Снежанна
Федоровна | - общественный наблюдатель; |
| Картуль
Марина Александровна | - начальник МКУ «Управление финансов»; |
| Валентий
Ольга Алексеевна | - и.о. начальника отдела культуры, молодежи и спорта; |
| Веретенникова
Татьяна Владимировна | - и.о. начальника отдела образования; |

Шушина - начальник отдела муниципальных закупок;
Светлана Юрьевна

Зайцев Сергей Юрьевич - общественный наблюдатель;

Гладких Ирина - общественный наблюдатель;
Вячеславовна

Слушали:

1. О ходе реализации в Кавалеровском муниципальном районе национальных и региональных проектов «Образование», «Спорт – норма жизни»).

Докладчики: Веретенникова Татьяна Владимировна – и.о. начальника отдела образования; Валентий Ольга Алексеевна - и.о. начальника отдела культуры, молодежи и спорта. Шушина Светлана Юрьевна – начальник отдела муниципальных закупок.

Отмечено, что проведен капитальный ремонт оконных блоков МБОУ СОШ №1 по адресу: пгт Кавалерово, ул. Арсеньева 102, общественной комиссией приемка осуществлена, срок исполнения 10.06.2021.

Осуществлен капитальный ремонт оконных блоков МБДОУ «Детский сад №3», общественной комиссией приемка осуществлена, срок исполнения 10.06.2021. На отчетную дату Детский сад полностью функционирует.

Осуществлен капитальный ремонт оконных блоков МБДОУ «Детский сад №26» пос. Рудный. Контракт исполнен на 100%.

На завершающем этапе: Капитальный ремонт оконных блоков МБОУ СОШ №3 по адресу: пгт Кавалерово, ул. Калинина 46, начнется после проведения выпускных экзаменов (после 2 июля). Срок исполнения 31.08.2021.

Капитальный ремонт спортивного зала здания, поставка оборудования для спортзала МБОУ СОШ№1 пгт. Кавалерово, ремонт протекает вовремя в указанные сроки, без задержек. Срок исполнения 20.07.2021. Согласован внеплановый выезд общественных наблюдателей на объект.

Предусматривается 2 муниципальных закупки по объекту «ФОКОТ - поставка спортивного оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа для центра развития внешкольного спорта», это приобретение спортивного оборудования, аукцион размещен 11.06.2021, в ходе аукциона цена торгов была снижена на

3%, контракт на стадии заключения. Поставка и установка оборудования по плану до 01.10.2021. А так же устройство основания (земляные работы) под спортивную площадку. Ориентировочная дата проведения аукциона 08.07.2021. Планируемая дата заключения контракта 19.07.2021. Ориентировочная дата завершения работ 31.08.2021.

Взаимодействие с общественными наблюдателями протекает в рабочем порядке, согласно графику выездов.

2. О реализации мероприятий в рамках проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование городской среды», «Благоустройство дворовых территорий» и программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» в Кавалеровском городском поселении.

Докладчик: Заика Алексей Алексеевич – глава Кавалеровского городского поселения.

Отмечено, что в рамках реализации проектов «Жилье и городская среда», программы «Формирование городской среды», «Благоустройство дворовых территорий» и программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» на территории Кавалеровского городского поселения:

- Благоустройство общественной территории площадь ДК Арсеньева было заключено два муниципальных контракта с АО «Примавтодор», по состоянию на 29.06.2021 Подрядчик АО «Примавтодор» полностью завершил работы согласно муниципальным контрактам. Приемка работ общественной комиссией будет произведена после получения полного комплекта документов от подрядчика.

- Заключено соглашение с ООО «Сантех-сервис» от 17.02.2021, далее ООО «Сантех-сервис» заключило два договора подряда с ООО «Прим Капиталь» и ООО «Нью Сити ДВ» по состоянию на 29.06.2021 выполнение работ подрядчиком «Прим Капиталь» составляет 95%, окончательно все работы планируется завершить к 10.07.2021. Подрядчик «Нью Сити ДВ» ведет подготовку к началу выполнения работ. Окончание работ планируется к концу июля текущего года, то есть с опережением графика.

На 2021 год программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» на 2019-2024 годы. В общем переселили 3935 кв. м - это составило 60% от выполнения общего показателя. В этапе 2021 года с учетом объединения этапов 2022 – 2024 годов, было включено 73 жилых помещений, общей площадью 3139 кв.м. Заключено 40 соглашений о

выкупной стоимости (цена 84.4 млн.руб), на общую площадь 1807 кв.м., 9 соглашений будут заключаться нотариально, до августа текущего года. Запланировано приобретение 26 квартир. Всего заключено 17 муниципальных контрактов, 2 из них были расторгнуты по соглашению сторон, в связи с невозможностью передать жилое помещение, 5 заключенных муниципальных контрактов переданы на регистрацию в Управление Росреестра, 3 муниципальных контракта находятся на стадии подписания и будут заключены до 16.07.2021 г., 5 аукционов повторно находятся на этапе подачи заявок, 3 аукциона в стадии доработки технических заданий, после несостоявшихся аукционов. Процент выполнения этапа составляет 75%.

3. О ходе создания объектов национальных и региональных проектов на территории Кавалеровского муниципального района глазами общественных наблюдателей и о взаимодействии общественных наблюдателей с органами местного самоуправления в рамках реализации проектов.

Докладчики: Турчанова Снежанна Федоровна, Нестерова Валерия Александровна, Зайцев Сергей Юрьевич, Гладких Ирина Вячеславовна – общественные наблюдатели.

Общественные наблюдатели активно работают на каждом из вверенных объектов, выезд осуществляется 3 раза в месяц (каждые 10 дней), не реже 1 раза в 2 недели. Замечания общественных наблюдателей оперативно учитываются в ходе выполнения работ.

Решение:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Главе Кавалеровского городского поселения Заике А.А. обеспечить ежемесячное информирование о ходе реализации мероприятий в рамках национальных и региональных проектов в Кавалеровском городском поселении.
3. Главе Кавалеровского городского поселения Заике А.А., руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации Кавалеровского муниципального района (Валентий О.А., Веретенникова Т.В., Шушина С.Ю., Картуль М.А.) в текущем 2021 году:

3.1 Продолжить работу по подготовке документации в рамках национальных и региональных проектов с учетом мнения граждан и общественности путем анкетирования, опроса через социальные сети,

проведения публичных слушаний и т. д.

3.2 Обеспечить проведение закупочных процедур по созданию объектов и реализации мероприятий в рамках национальных и региональных проектов в установленные законодательством сроки.

3.3 При реализации мероприятий в рамках национальных и региональных проектов обеспечить тесное взаимодействие с общественными наблюдателями, в том числе через активных граждан поселений, в целях контроля за ходом создания объектов, а также сохранности при их дальнейшей эксплуатации.

Заместитель председателя проектного комитета



С.В. Безручко

Секретарь проектного комитета



О.С. Ваулина