



Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Камышловского городского округа

16 августа 2019 года

№ 38

г. Камышлов

Председатель – Бессонов Е.А., первый заместитель главы администрации Камышловского городского округа;

Члены комиссии:

- Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа;
Нифонтова Т. В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа;
Шевелёва Т. В. - председатель Общественной Палаты Камышловского городского округа;
Озорнин С.В., главный редактор газеты «Камышловские известия»
Трубин Д. В. - представитель политической партии «ЛДПР»;
Скубко Э. В. – главный специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа, секретарь комиссии.

Повестка дня:

О выполнении работ по мероприятию «Реконструкция центрального городского сквера и площади по улице Карла Маркса в городе Камышлове Свердловской области. Центральная площадь в границах улиц Ленина – Карла Маркса».

Слушали: Бессонова Е.А., Семенова Л. А.

По мероприятию «Реконструкция центрального городского сквера и площади по ул. Карла Маркса в городе Камышлове, Центральная площадь в границах улиц Ленина-Карла Маркса» исполнителем работ ООО «Идеал Фёрнича» (г. Екатеринбург») по состоянию на 15 августа 2019 года выполнены следующие виды работ:

- по первому муниципальному контракту на выполнение работ по наружному электроосвещению работы выполнены в полном объеме, но в настоящее время не оплачены, так как не представлены подрядной организацией документы к оплате;
- по второму муниципальному контракту работы выполнены на 57 %, в том числе демонтажные работы, с демонтажем старых бордюрных камней и тротуарной плитки (с погрузкой и вывозом), завершены в полном объеме, выполнена вертикальная планировка благоустраиваемой территории, уплотнение грунта прицепными катками, установлены поребрики с двух сторон тротуара. Устройство водоотводного бетонного лотка – 100 %, покрытие поверхности – на 96 %, сопряжение поверхностей выполнено на 81 %, озеленение (то есть реконструкция газонного покрытия) на 30 %. Подрядчиком заказаны скульптуры стоимостью порядка 20 % от цены муниципального контракта, ими оплачен аванс, скульптуры уже отливают.

Мероприятие по благоустройству общественной территории выполняется с учётом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественной территории для инвалидов и других маломобильных групп населения, с укладкой тактильной тротуарной плитки для слабовидящих и установкой понижающих бордюров для маломобильной группы населения.

В июле произведена оплата подрядчику за выполненные работы по реконструкции Центральной площади в сумме 2 498 746 руб. В пятницу 09 августа 2019 г. направлен платеж на сумму 1 681 538 руб., общая сумма, оплаченная подрядчику 4 180 284 руб. (что оставляет 44 % от стоимости мероприятия).

Решили:

1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа Л. А. Семеновой о реализации мероприятия по реконструкции центральной площади по ул. К. Маркса в городе Камышлове Свердловской принять к сведению.

Председатель _____ Е.А. Бессонов

Секретарь комиссии _____ Э. В. Скубко