



## Администрация Камышловского городского округа

### ПРОТОКОЛ

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Камышловского городского округа

02 сентября 2019 года

№ 39

г. Камышлов

Председатель – Чикунова Т. А., председатель Думы Камышловского городского округа;

Члены комиссии:

Семенова Л. А. – начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа;

Нифонтова Т. В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа;

Шевелёва Т. В. - председатель Общественной Палаты Камышловского городского округа;

Озорнин С.В., главный редактор газеты «Камышловские известия»

Трубин Д. В. - представитель политической партии «ЛДПР»;

Скубко Э. В. – главный специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа, секретарь комиссии.

Повестка дня:

О текущем состоянии дел по мероприятию «Реконструкция центрального городского сквера и площади по улице Карла Маркса в городе Камышлове Свердловской области. Центральная площадь в границах улиц Ленина – Карла Маркса».

Слушали: Семенова Л. А.


По мероприятию «Реконструкция центрального городского сквера и площади по ул. Карла Маркса в городе Камышлове, Центральная площадь в границах улиц Ленина-Карла Маркса» исполнителем работ ООО «Идеал Фёрнича» (г. Екатеринбург) по состоянию на 02 сентября 2019 года выполнены следующие виды работ: демонтажные работы, с демонтажем старых бордюрных камней и тротуарной плитки (с погрузкой и вывозом), завершены в полном объеме, выполнена вертикальная планировка благоустраиваемой территории, уплотнение грунта прицепными катками, установлены поребрики с двух сторон тротуара. Устройство водоотводного бетонного лотка – 100 %, покрытие поверхности – на 96 %, сопряжение поверхностей выполнено на 81 %, озеленение (то есть реконструкция газонного покрытия) на 30 %. Подрядчиком заказаны скульптуры стоимостью порядка 20 % от цены муниципального контракта, ими оплачен аванс, скульптуры уже отливают. По периметру площади установлены малые архитектурные формы, декоративные цветники (металлические). Работы выполнены на 57 %.

В июле произведена оплата подрядчику за выполненные работы по реконструкции Центральной площади в сумме 2 498 746 руб. В пятницу 09 августа 2019 г. направлен платеж на сумму 1 681 538 руб., общая сумма, оплаченная подрядчику 4 180 284 руб. (что оставляет 44 % от стоимости мероприятия).

Решили:

1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа Л. А. Семеновой о реализации мероприятия по реконструкции центральной площади по ул. К. Маркса в городе Камышлове Свердловской принять к сведению.

Председатель



Т. А. Чикунова

Секретарь комиссии



Э. В. Скубко