



Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Камышловского городского округа

02 августа 2018 года

№ 11

г. Камышлов

Председатель – Бессонов Е.А., заместитель главы администрации Камышловского городского округа;

Члены комиссии:

Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа;
Лепихин В.А. – депутат Думы Камышловского городского округа;
Семенова Л.А. – начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа;
Карелин Б.И. - директор ООО «ЭСТРА-УК»;
Турышев А.Г. - директор ООО «Городская управляющая компания-Камышлов»;
Скубко Э.В. – секретарь комиссии, главный специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа.

Повестка:

1. О ходе выполнения работ подрядной организации ООО "Капитал Строй" мероприятий в рамках заключенного муниципального контракта «Реконструкция центрального городского сквера и площади по улице Карла Маркса в городе Камышлове Свердловской области».

Слушали: Казанцева И. С. приглашенного представителя уполномоченной организацией МКУ "ЦОДА КГО".

В соответствии с муниципальным контрактом № 0862600012618000028-0843753-03 от 21.06.2018 на выполнение работ по реконструкции центрального городского сквера и площади по ул. К. Маркса в городе Камышлове Свердловской области подрядной организацией ООО "Капитал Строй" выполняются работы в соответствии с графиком производства работ.

В июле 2018 года выполняемые работы, согласно графика производства работ:

1. Подготовительные работы – выполнение СМР 100%
2. Наружное освещение, наружные сети электроосвещения – проводится разбивка трассы, на 23.07.18. выполнение СМР 0%
3. Наружный водопровод и канализация – проводится разбивка трассы, на 23.07.18 выполнение СМР 0%
4. Благоустройство - на 23.07.2018 г. выполнение СМР 0%

5. Вертикальная планировка - на 23.07.2018 г. выполнение СМР 0%

На данный момент проводятся не учтенные сметой проекта работы по расчистке территории от больных и угрожающих падением деревьев (всего 71 шт.).

Учитывая событийное мероприятие по празднованию 350-летия города Камышлова, которое проходит в период с 30.07.2018 по 04.08.2018 г. работы по выполнению реконструкции центрального городского сквера и площади по ул. К. Маркса временно приостановлены.

В соответствии с договоренностью между обеими сторонами заключенного муниципального контракта подрядная организация ООО "Капитал Строй" приступит к выполнению работ с 08.08.2018 г.

Решили:

1. Информацию Казанцева И. С. представителя уполномоченной организации МКУ "ЦОДА КГО" о ходе выполнения работ по реконструкции центрального городского сквера и площади по ул. К. Маркса в городе Камышлове Свердловской принять к сведению.

2. Рекомендовать уполномоченной организации МКУ "ЦОДА КГО" как Муниципальному заказчику:

2.1. Усилить контроль за выполнением видов работ подрядной организации ОО "Капитал Строй" согласно утвержденному графику производства работ.

2.2. Информацию о ходе выполнения работ по реконструкции центрального городского сквера и площади по ул. К. Маркса в городе Камышлове Свердловской размещать на официальном сайте Камышловского городского округа во вкладке "Формирование комфортной городской среды" и в открытых группах социальных сетей.

Председатель

Е.А. Бессонов

Секретарь

Э.В. Скубко