



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМУТНИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

УТВЕРЖДЕНО

Председатель

Контрольно-счетной

комиссии Омутнинского района

Гоголева Н.В.



(подпись)

« 15 » января 20 21 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды на территории Кировской области»
и полноты устранения нарушений, выявленных
предыдущей проверкой, за 2020 год»**

г. Омутнинск

15 января 2021 года

1. Основание проведения экспертно-аналитического мероприятия:

План работы Контрольно-счетной комиссии Омутнинского района на 2021 год, утвержденный распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Омутнинского района от 21.12.2020 № 5 (п. 1.3).

2. Объект экспертно-аналитического мероприятия: администрация муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области (далее – администрация Омутнинского городского поселения).

3. Исследуемый период: 2019 - 2020 годы.

4. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: экспертно-аналитическое мероприятие начато 11 января 2021 года, закончено 15 января 2021 года.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено председателем Контрольно-счетной комиссии Омутнинского района Гоголевой Натальей

Владимировной, консультантом Контрольно-счетной комиссии Омутнинского района Новиковой Анной Александровной.

Должностные лица, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность администрации Омутнинского городского поселения в проверяемом периоде:

- с 15.09.2017 по настоящее время - Шаталов Игорь Владимирович, глава администрации Омутнинского городского поселения;
- с 03.08.2018 по настоящее время - Арасланова Елена Викторовна, заведующий финансово-экономическим отделом администрации Омутнинского городского поселения.

5. Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

Администрация Омутнинского городского поселения осуществляет свою деятельность на основании Устава, принятого решением Омутнинской городской Думы от 20.12.2005 № 15.

Юридический адрес: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 9.

Согласно свидетельству Министерства Российской Федерации по налогам и сборам администрация Омутнинского городского поселения поставлена на учет как юридическое лицо в ИФНС РФ № 3 по Кировской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 4322008178.

5.1. По объектам 2019 года

В 2019 году Омутнинское городское поселение участвовало в реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды (далее – мероприятия ФКГС) в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области на 2018 - 2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П. Сведения о реализации администрацией Омутнинского городского поселения мероприятий ФКГС в 2019 году представлены в приложении 1.

Работы по благоустройству места отдыха и купания по ул. Горького г. Омутнинска по муниципальному контракту от 22.04.2019 № 03402000033190027040001, заключенному с ООО «МАСТЕРКИДС», выполнены с нарушением установленного контрактом срока. Срок исполнения обязательств подрядчиком нарушен на 56 дней. Администрацией Омутнинского городского поселения в адрес ООО «МАСТЕРКИДС» направлена претензия от 29.11.2019 № 4725 об уплате пени в сумме 25 896,03 рублей.

Работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Омутнинск, ул. Коковихина, д. 37а по муниципальному контракту от 06.05.2019 № 03402000033190039960001, заключенному с ИП Жуковым А.С., выполнены с нарушением установленного контрактом срока. Срок исполнения обязательств подрядчиком нарушен на 43 дня.

Администрацией Омутнинского городского поселения в адрес ИП Жукова А.С. направлена претензия от 13.11.2019 № 4489 об уплате пени в сумме 22 356,38 рублей.

Таким образом, по состоянию на 15.01.2021 сумма предъявленных штрафных санкций (48 252,41 рубля) по двум муниципальным контрактам 2019 года с подрядчиков не взыскана.

В течение 2020 года дальнейшие меры по взысканию сумм пени администрацией Омутнинского городского поселения не предпринимались, что является нарушением статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.2. По объектам 2020 года

В 2020 году Омутнинское городское поселение участвует в реализации мероприятий ФКГС в рамках государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 741-П. Сведения о реализации администрацией Омутнинского городского поселения мероприятий ФКГС в 2020 году представлены в приложении 2.

По состоянию на 01.01.2021 в рамках экспертно-аналитического мероприятия проведена оценка выполнения условий соглашения о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету от 22.01.2020 № 33628101-1-2020-002 (в редакции от 26.12.2020), заключенного с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее – Соглашение 2020 года).

Условия, установленные пунктом 3.2 Соглашения 2020 года, администрацией Омутнинского городского поселения выполнены в полном объеме.

В то же время не выполнены отдельные обязательства, установленные пунктом 4.3.9 Соглашения 2020 года:

- В нарушение подпункта «в» пункта 4.3.9 Соглашения 2020 года не обеспечено своевременное проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (до 01.02.2020) по двум дворовым территориям (ул. 30-летия Победы, д. 15 и ул. Комсомольская, д. 14) и общественной территории («Аллея героев» по ул. Свободы). Заключение получены 30.04.2020, в связи с тем, что сметы по дворам составлены дополнительно на сумму экономии. По общественной территории положительное заключение получено 20.02.2020 в связи с вносимыми изменениями и пересчетом сметы в федеральные единичные расценки. Договор на проверку достоверности определения сметной стоимости был заключен 18.12.2019.
- В нарушение подпункта «и» пункта 4.3.9 Соглашения 2020 года не обеспечено проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,

предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории и порядком проведения инвентаризации, утвержденным Правительством Кировской области.

- В нарушение подпункта «л» пункта 4.3.9 Соглашения 2020 года не в полном объеме обеспечено размещение информации о реализации муниципальной программы в модуле «Формирование комфортной городской среды» Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства по дворовым территориям, расположенным по адресам: ул. Юных пионеров, д. 31, ул. Карла Либкнехта, д. 29, ул. Юных Пионеров, д. 35, ул. Юных Пионеров, д. 23, ул. 30-летия Победы, д. 15, ул. Комсомольская, д. 14 и по общественной территории «Аллея героев» по ул. Свободы.
- В нарушение подпункта «о» пункта 4.3.9 Соглашения 2020 года не обеспечено своевременное заключение одного муниципального контракта (в срок не позднее 01 апреля 2020 года). Муниципальный контракт с ООО «ГОЛДАРТ» на выполнение мероприятий по благоустройству общественной территории «Аллея героев» по ул. Свободы г. Омутнинска заключен 06.04.2020.

Проведена оценка выполнения условий соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого из бюджета Кировской области бюджету Омутнинского городского поселения на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской (далее – иной межбюджетный трансферт) от 10.06.2020 № 33628101-1-2020-003 (в редакции от 26.10.2020), заключенного с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее – Соглашение).

Условия предоставления иного межбюджетного трансферта администрацией Омутнинского городского поселения выполнены, кроме подпункта «ж» пункта 3.2 Соглашения. Не проведен строительный контроль КОГКУ «Управление капитального строительства» в связи с тем, что по состоянию на 15.01.2020 муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ по объекту «Проект создания комфортной городской среды «ЗАВОДной Омутнинск в г. Омутнинск Кировской области» не заключен. Ориентировочный срок заключения муниципального контракта 18.01.2021.

Кроме того, не обеспечено соблюдение сроков, установленных Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды, включающего в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонт, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу (далее – График), являющимся приложением к Соглашению. Информация о нарушении сроков выполнения мероприятий по объекту «Проект создания комфортной городской среды «ЗАВОДной Омутнинск в г. Омутнинск Кировской области» представлена в приложении 3.

В нарушение подпункта 4.3.11 пункта 4.3 Соглашения отчеты о выполнении Графика в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области администрацией Омутнинского городского поселения не представлялись.

Инвентаризация и актуализация паспортов благоустройства дворовых территорий, благоустроенных в 2020 году, проведена администрацией Омутнинского городского поселения в IV квартале 2020 года. Информация о проведении инвентаризации дворовых территорий размещена в модуле «Формирование комфортной городской среды» Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

По состоянию на 15.01.2021 установлены нарушения сроков исполнения работ по следующим муниципальным контрактам:

1. Муниципальный контракт от 06.04.2020 № 03402000033200022270001 (далее – Контракт) с ООО «ГОЛДАРТ» на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Аллея героев» по ул. Свободы г. Омутнинска на сумму 3 022 030,00 рублей исполнен с нарушением срока на 118 дней и не в полном объеме.

Срок исполнения работ по муниципальному контракту был установлен до 01.09.2020. Фактически работы приняты 28.12.2020 и оплачены 29.12.2020 на сумму 1 052 572,0 рубля.

В связи с существенным нарушением сроков выполнения работ, на основании части 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и пункта 9.3 Контракта, администрацией Омутнинского городского поселения принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта от 17.12.2020 № 4596. Постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 28.12.2020 № 1028 Контракт признан расторгнутым с 28.12.2020.

Администрацией Омутнинского городского поселения в Управление Федеральной антимонопольной службы направлено заявление от 30.12.2020 № 4768 о включении в реестр недобросовестных поставщиков общество с ограниченной ответственностью «ГОЛДАРТ» в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта.

Администрацией Омутнинского городского поселения в адрес ООО «ГОЛДАРТ» направлено требование (претензия) от 28.12.2020 № 4713 об уплате пени в сумме 50 518,27 рублей за нарушение сроков исполнения работ по Контракту. Срок перечисления пени установлен до 15.01.2021. По

состоянию на 15.01.2020 сумма пени в бюджет Омутнинского городского поселения не поступила.

2. Работы по благоустройству пяти дворовых территорий по муниципальному контракту от 18.02.2020 № 03402000033200002000001, заключенному с ООО «ГОЛДАРТ», выполнены с нарушением установленного срока. Срок исполнения обязательств подрядчиком нарушен на 27 дней. Администрацией Омутнинского городского поселения в адрес ООО «ГОЛДАРТ» направлено требование (претензия) от 30.09.2020 № 3508 об уплате пени в сумме 20 031,16 рублей за нарушение сроков исполнения работ. Срок перечисления пени установлен до 10.10.2020. По состоянию на 15.01.2021 сумма пени в бюджет Омутнинского городского поселения не поступила.

В IV квартале 2020 года дальнейшие меры по взысканию пени за нарушение сроков исполнения работ в сумме 20 031,16 рублей администрацией Омутнинского городского поселения не предпринимались, что является нарушением статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу ул. Юных пионеров, д. 23, по муниципальному контракту от 06.04.2020 № 03402000033200015000001 с ООО «ВТБ» на сумму 599 844,96 рубля выполнены с нарушением установленного срока. Срок исполнения обязательств подрядчиком нарушен на 84 дня. Администрацией Омутнинского городского поселения в адрес ООО «ВТБ» направлено требование (претензия) от 27.11.2020 № 4319 об уплате пени в сумме 7 138,16 рублей за нарушение сроков исполнения работ. Сумма пени поступила в бюджет Омутнинского городского поселения 04.12.2020 (платежное поручение от 04.12.2020 № 138).

4. Проектные и изыскательские работы по объекту «Проект создания комфортной городской среды «ЗАВОДной Омутнинск в г. Омутнинск Кировской области» по муниципальному контракту от 13.07.2020 № 03402000033200064240001 с ООО «НИПИ строительства и реконструкции» на сумму 7 800 000,00 рублей выполнены с нарушением установленного срока. Срок исполнения обязательств нарушен на 85 дней. Администрацией Омутнинского городского поселения в адрес ООО «НИПИ строительства и реконструкции» направлено требование (претензия) от 24.12.2020 № 4687 об уплате пени в сумме 93 925,0 рублей за нарушение сроков исполнения работ. Сумма пени поступила в бюджет Омутнинского городского поселения 29.12.2020 (платежное поручение от 29.12.2020 № 445740).

5.3. Доработка муниципальной нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию мероприятий ФКГС

В муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Омутнинского

городского поселения от 10.10.2017 № 862 (далее – муниципальная программа), в течение 2020 года вносились 9 раз.

Последние изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 30.12.2020 № 1041. Изменения касаются включения благоустройства общественной территории «Аллея героев» (озеленение, устройство брусчатки и бортовых камней, ограждение, МАФы и др.) в этап 2021 года.

5.4. Оценка необходимости проведения гарантийных работ на объектах 2017-2019 годов, устранение недостатков по гарантии

Мониторинг информации об объектах, имеющих недостатки качества, а также информация об устранении отдельных финансовых нарушений представлена в приложении 4.

В 2019 году выявлено 16 объектов, имеющих недостатки. Подрядчиками в рамках гарантийных обязательств в 2019 году недостатки были устранены по 15 объектам. По дворовой территории, расположенной по адресу: г. Омутнинск, ул. Комсомольская, д. 28, недостатки не устранены.

На 01.01.2021 в рамках гарантийных обязательств не устранены недостатки по 2 дворовым территориям (ул. Комсомольская, д. 28 и ул. Коковихина, д. 37а).

В адрес ИП Жукова А.С. и ООО «Магнат», являющимся подрядчиками по муниципальным контрактам на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресам ул. Коковихина, д. 37а и ул. Комсомольская, д. 28, были направлены претензии на устранение недостатков по гарантийным обязательствам от 09.06.2020 № 2052 и 09.06.2020 № 2046 соответственно. Претензионными письмами установлено требование по устранению выявленных недостатков в течение 30 дней с момента получения претензии. По состоянию на 15.01.2021 работы по устранению недостатков не выполнены. Во II полугодии 2020 года претензионно-исковая работа администрацией Омутнинского городского поселения не проводилась.

5.5. Осуществление закупок для реализации мероприятий ФКГС в 2020 году

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ расходования средств в рамках Федерального закона № 44-ФЗ:

- Администрацией Омутнинского городского поселения проведено 5 аукционов в электронной форме и 1 открытый конкурс в электронной форме, по результатам которых заключено 6 муниципальных контрактов. Количество несостоявшихся торгов – три (2 электронных аукциона и 1 открытый конкурс). Причина несостоявшихся торгов – единственный участник.

- Без проведения торгов с единственным поставщиком заключено 5 муниципальных контрактов.
- Уровень конкуренции на торгах – в среднем 2 участника на одну закупку.
- Экономия от проведения закупочных мероприятий составила 12,9 %, что составляет 2 638 862,62 рубля, в том числе по открытому конкурсу экономия составила 18,8 % или 1 801 565,20 рублей, по электронным аукционам – 7,7 % или 837 297,42 рублей от начальной максимальной цены контрактов.

Информация о датах разработки проектно-сметной документации и о датах заключения муниципальных контрактов представлена в приложении 5.

5.6. Контроль за реализацией мероприятий ФСГС в 2020 году

В 2020 году проверок и иных контрольных мероприятий министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области не проводилось.

В Региональный центр компетенции по развитию городской среды в 2020 году администрацией Омутнинского городского поселения были направлены:

- документы по реализации мероприятий в рамках реализации программы формирования современной городской среды в 2017-2019 годах;
- дизайн-проекты и сметная документация по благоустройству дворовых территорий и общественной территории для реализации проекта в 2021 году, входящих в региональный проект «Формирование современной городской среды в населённых пунктах Кировской области» на 2021 год.

Региональным центром компетенции по развитию городской среды был произведен осмотр объектов, благоустроенных в 2019 – 2020 годах.

5.7. Сведения об использовании (реализации) материалов мониторинга и сведения об использовании (реализации) в 2020 году материалов предыдущей проверки

По результатам исполнения представления Контрольно-счетной палаты Кировской области от 27.12.2019 № 1-19/725 администрация Омутнинского городского поселения поясняет:

1. По благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Комсомольская, д. 30 по замене водопропускной трубы в адрес ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИТИ ГРАД» (далее – Подрядчик, ООО ТК «СИТИ ГРАД») была направлена претензия об устранении недостатков качества выполненных работ. В ответ на претензию Подрядчик обязался устранить замечания в летний период 2020 года. В июне 2020 года в адрес ООО ТК «СИТИ ГРАД» повторно была направлена претензия об устранении недостатков. По состоянию на 15.01.2021 ответа от Подрядчика не

поступило, работы по устранению недостатков не выполнены. Дальнейшая претензионно-исковая работа администрацией Омутнинского городского поселения не проводилась.

2. Недостатки качества выполненных работ по дворовым территориям, расположенным по адресам: ул. Комсомольская, д. 26, ул. Комсомольская, д. 30, ул. Володарского, д. 51, ул. Юных Пионеров, д. 20, ул. Юных Пионеров, д. 32, ул. Юных Пионеров, д. 32а, ул. 30-летия Победы, д. 32а в рамках гарантийных обязательств устранены.

6. Предложения и рекомендации:

1. Провести работу по взысканию пени в общей сумме 48 252,41 рублей по двум муниципальным контрактам 2019 года.

2. Обеспечить выполнение обязательств в соответствии с подпунктом «л» пункта 4.3.9 Соглашения 2020 года.

3. Обеспечить представление отчетов о выполнении Графика в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области в соответствии с подпунктом 4.3.11 Соглашения.

4. Продолжить работу по взысканию пени в сумме 20 031,16 рублей по муниципальному контракту от 18.02.2020 № 03402000033200002000001 и в сумме 50 518,27 рублей по муниципальному контракту от 06.04.2020 № 03402000033200022270001 с ООО «ГОЛДАРТ».

5. Усилить претензионно-исковую работу в соответствии с гарантийными обязательствами подрядчиками по устранению недостатков по выполненным работам по благоустройству дворовых территорий, расположенных по ул. Коковихина, д. 37а, ул. Комсомольская, д. 28 и ул. Комсомольская, д. 30 (по замене водопропускной трубы).

Информацию о принятых решениях и мерах, с приложением подтверждающих документов представить в Контрольно-счетную комиссию Омутнинского района до **15.02.2021**.

Председатель
Контрольно-счетной комиссии
Омутнинского района

Н.В. Гоголева



**Сведения
о реализации администрацией Омутнинского городского поселения мероприятий ФКГС по объектам 2019 года**

Наименование объекта	Сумма заключенных контрактов и договоров, рублей	Срок выполнения работ, установленный в контрактах и договорах	Фактическая дата завершения работ	Сумма предъявленных штрафных санкций подрядчикам (поставщикам), руб.	Сумма уплаченных подрядчиками (поставщиками) штрафных санкций, руб.	Сумма непредъявленных подрядчикам (поставщикам) штрафных санкций, руб.	Сумма предъявленных штрафных санкций заказчику, руб.	Сумма уплаченных заказчиком штрафных санкций, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общественные территории								
Выполнение работ по благоустройству места отдыха и купания ул. Горького г. Омутнинск	2 134 288,00	до 25.09.2019	19.11.2019	25 896,03	0	0	0	0
Дворовые территории								
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Омутнинск, ул. Коковихина, д. 37а, в рамках текущего ремонта	2 399 611,71	до 25.09.2019	06.11.2019	22 356,38	0	0	0	0
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: ул. Юных Пионеров, д.33; ул. 30-летия Победы, д.32; ул. 30-летия Победы, д.32-а; ул. Коковихина, д.37-а	6 035 482,80	до 25.09.2019	31.07.2019	0,00	0	0	0	0
ИТОГО	10 569 382,51	-	-	48 252,41	0	0	0	0

Сведения о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» администрацией Омутнинского городского поселения по объектам 2020 года

Наименование объекта	Дата проведения инвентаризации	Дата оформления паспорта благоустройства на объект	Дата актуализации паспорта благоустройства	Дата подготовки проектной (сметной) документации на объект	Дата положительного заключения по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости	Реквизиты соглашения с министерством энергетик и ЖКХ Кировской области	Реквизиты всех контрактов и договоров по объекту	Сумма заключенных контрактов и договоров, рублей	Сроки выполнения работ, установленные в контрактах и договорах	Сумма принятых работ по контрактам и договорам на 01.01.2021, рублей	Сумма оплаченных работ по контрактам и договорам на 01.01.2021, рублей	Количество контрактов и договоров, исполненных с нарушением сроков выполнения работ по состоянию на 01.01.2021	Сумма предельных штрафных санкций (подрядчикам, поставщикам), рублей	Сумма уплаченных подрядчикам (поставщикам) штрафных санкций, рублей	Сумма непереданных подрядчикам (поставщикам) штрафных санкций, рублей	Наличие фактов неисполнения оплаты работ заказчиком		Сумма предельных штрафных санкций заказчика, рублей	Сумма уплаченных заказчиком штрафных санкций, рублей
																ед.	рублей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Общественные территории																-			
Благоустройство общественной территории «Аллея Героев» по ул.Свободы г. Омутнинска	30.11.2017	09.10.2019	09.10.2019	20.01.2020	20.02.2020	Соглашение о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету №33628101-1-2020-002 от 22.01.2020	Муниципальный контракт № 034020000332000022700001 от 06.04.2020 с ООО «ГОЛДАРТ»	3 022 030,00	по 01.09.2020	1 052 572,00	1 052 572,00	1	50 518,27	0	0	-	0	0	0
Дворовые территории							Муниципальный контракт № 034020000332000020000001 от 18.02.2020 с «ГОЛДАРТ»	5 236 904,08	по 01.09.2020	5 236 904,08	5 236 904,08	1	20 031,16	0	0	-	0	0	0
ул. Юных Пионеров, д.14	21.09.2017	24.10.2019	12.10.2020	25.11.2019	11.12.2019		Муниципальный контракт № 034020000332000018400001 от 18.02.2020 с ООО "КСИЛ МИЛЛЕНИУМ"	188 403,58	до 01.09.2020	188 403,58	188 403,58	0	0,00	0	0	-	0	0	0
ул. Юных Пионеров, д.31	24.12.2017	25.10.2019	14.10.2020	20.02.2019	07.03.2019		Муниципальный контракт № 0340200003320000150000001 от 06.04.2020 ООО «ВТБ»	599 844,96	по 01.09.2020	599 844,96	599 844,96	1	7 138,16	7 138,16	0	-	0	0	0
ул. Карла Либкнехта, д.29	03.10.2017	24.10.2019	14.10.2020	25.02.2019	07.03.2019		Муниципальный контракт № 0340200003320000564700001 от 13.07.2020 с ООО "НИПИ строительно-монтажные и изыскательские работ	821 880,34	по 01.09.2020	821 880,34	821 880,34	0	0,00	0	0	-	0	0	0
ул. Комсомольская, д.19	27.09.2017	24.10.2019	12.10.2020	25.02.2019	07.03.2019														
ул. Юных Пионеров, д.35	24.10.2017	25.10.2019	25.10.2020	28.11.2019	11.12.2019														
ул. Юных Пионеров, д.35 ремонт детской площадки	24.10.2017	25.10.2019	14.10.2020	28.11.2019	11.12.2019														
ул. Юных Пионеров, д.23	11.10.2017	23.10.2019	14.10.2020	20.02.2019	07.03.2019														
ул. 30-летия Победы, д.15	17.10.2017	06.11.2019	12.10.2020	30.03.2020	30.04.2020														
ул. Комсомольская, д.14	25.10.2017	07.11.2019	12.10.2020	30.03.2020	30.04.2020														
Проекты-победители Всероссийского конкурса																			
Проект создания комфортной городской среды "ЗАВОДНОЙ Омутнинск в г. Омутнинске Кировской области				23.11.2020	18.11.2020	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого из бюджета Кировской области бюджету Омутнинского городского поселения на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 10.06.2020 № 33628101-1-2020-003	Муниципальный контракт № 034020000332000642400001 от 13.07.2020 с ООО "НИПИ строительства и реконструкции" на выполнение проектных и изыскательских работ	7 800 000,00	по 30.08.2020	7 800 000,00	7 800 000,00	1	93 925,00	93 925,00	0	-	0	0	0
ИТОГО								17 669 062,56	0,00	15 699 604,96	15 699 604,96	4	171 612,59	101 063,16	0	-	0	0	0

**Информация
о нарушении сроков выполнения мероприятий по объекту «Проект создания комфортной городской среды
«ЗАВОДной Омутнинск в г. Омутнинск Кировской области»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки, установленные Соглашением		Фактические сроки выполнения мероприятия
		начала	окончания	
1	Уведомление Минстроя России о начале проведения торгов и/или конкурсных процедур на разработку проектной документации	01.04.2020	05.04.2020	-
2	Представление в Минстрой России проектной документации с приложением решения межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, об одобрении проектной документации и решения органа местного самоуправления об утверждении проектной документации	22.10.2020	27.10.2020	24.11.2020
3	Уведомление Минстроя России о начале проведения торгов и/или конкурсных процедур на выполнение работ по реализации проекта	09.11.2020	12.11.2020	25.12.2020
4	Представление в Минстрой России контракта на выполнение работ по реализации проекта	25.12.2020	30.12.2020	-
5	Уведомление Минстроя России о начале работ по реализации проекта	25.12.2020	30.12.2020	-

Приложение 4
к заключению от 15.01.2021 № 1

Мониторинг
информации об объектах, имеющих недостатки качества, а также информация
об устранении отдельных финансовых нарушений

Показатель		Единица измерения	Значение показателя
Объекты, имеющие недостатки качества			
выявлено проверкой в 2019 г.		шт.	16
		в % от общего количества благоустроенных объектов	76,2
выявлено мониторингом 2020 года	на 01.07.2020	шт.	19
		в % от общего количества благоустроенных объектов	73,1
	на 01.10.2020	шт.	15
		в % от общего количества благоустроенных объектов	45,4
	на 01.01.2021	шт.	2
		в % от общего количества благоустроенных объектов	0,06
Факты непредъявления/несвоевременного предъявления гарантийных требований в 2020 году		шт.	0
		Подрядчик/поставщик/исполнитель	0
Устранение отдельных финансовых нарушений			
Нецелевое использование бюджетных средств (расходы с признаками нецелевого использования бюджетных средств)		тыс. рублей	0
неправомерная приемка и оплата работ, иные неправомерные расходы, в том числе:		тыс. рублей	0
устранено путем выполнения работ		тыс. рублей	0
устранено путем возврата средств		тыс. рублей	0
Поступило в 2020 году штрафов и неустоек по фактам нарушений, установленных проверкой в 2019 году		тыс. рублей	0

**Информация
о датах разработки проектно-сметной документации и о датах заключения муниципальных контрактов**

Наименование объекта	Дата завершения разработки проектно-сметной документации	Дата и номер контракта	Сумма заключенного контракта, рублей	Наименование подрядчика/ исполнителя
1	2	3	4	5
Благоустройство общественной территории «Аллея Героев» по ул.Свободы г. Омутнинска	20.02.2020	06.04.2020 № 0340200003320001500	3 022 030,00	ООО "Голдарт"
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, 23	07.03.2019	06.04.2020 № 03402000033200022270001	599 844,96	ООО "ВТБ"
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресам:				
ул. Юных Пионеров, д. 14	11.12.2019	18.02.2020 № 03402000033000002000001	5 236 904,08	ООО "Голдарт"
ул. Юных Пионеров, д. 31	07.03.2019			
ул. Карла Либкнехта, д. 29	07.03.2019			
ул. Комсомольская, д. 19	07.03.2019			
ул. Юных Пионеров, д. 35	11.12.2019			
Ремонт детской площадки по адресу: г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, д. 35	11.12.2019	18.02.2020 № 03402000033200001840001	188 403,58	ООО "Ксил Миллениум"
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресам:				
ул. 30-летия Победы, 15	30.04.2020	05.06.2020 № 03402000033200056470001	821 880,34	МУП ЖКХ Омутнинского района
ул. Комсомольская, д. 14	30.04.2020			
Проект создания комфортной городской среды "ЗАВОДной Омутнинск в г. Омутнинске Кировской области	23.11.2020	от 13.07.2020 № 03402000033200064240001	7 800 000,00	ООО "НИПИ строительства и реконструкции"
ИТОГО	-	-	9 869 062,96	-