

Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
 «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы
 (наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия подпрограм- мы, отдель- ного меро- приятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия подпрограм- мы, отдель- ного меро- приятия	Фактический результат реализации мероприятия подпрограм- мы, отдель-ного мероприятия	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей	Причины невыполнения/отк- лонения сроков, и их влияние на ход реализации муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отдельное мероприятие программы: обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) г.Дальнегорск	Отдел жизнеобеспечения	1.-30.10.2018 2.-30.11.2018 3.-12.12.2018	1.-30.10.2018 2.-30.11.2018 3.- 14.12.2018	1. Исполнен контракт на обустройство городского парка "Березка". 2. Исполнен контракт на ремонт ограждения в парке "Березка" 3. Исполнен контракт по установке урны в парке "Березка"	1.-2577,35714; 2-416,0; 3.-3,420.	3.Отклонение на два дня допустимо контрактом (пять дней на приемку)

1.1.	Проведение ценовой экспертизы сметной документации	Отдел жизнеобеспечения	1.-30.07.2018 2.-30.11.2018	1.-27.06.2018 2.-30.11.2018	1.Исполнен контракт на экспертизу ПСД парка "Березка". 2.Исполнен контракт на изготовление дизайн-проекта парка им.А.С.Пушкину	1. -24,96; 2.-94,13346.	
2.	Отдельное мероприятие программы: благоустройство дворовых территорий Дальнегорского городского округа	Отдел жизнеобеспечения	1.-30.10.2018 2.-12.11.2018	1.-30.10.2018 2.-12.11.2018	1.Исполнен контракт по благоустройству дворовых территорий 2. Исполнен контракт по нанесению разметки	1.-6109,20980; 2.-100,0;	

2.1.	Проведение ценовой экспертизы сметной документации	Отдел жизнеобеспечения	1.-30.07.2018 2.-30.07.2018	1.-27.06.2018 2.-27.06.2018	1.Исполнен контракт по изготовлению дизайн проектов, 2. Исполнен контракт на экспертизу ПСД двор. терр. по проспекту №32	1.-100,0; 2. - 9,6;	
3.	Отдельное мероприятие программы: благоустройство общественных территорий Дальнегорского городского округа	Отдел жизнеобеспечения	1.-30.10.2018 2.-12.11.2018	1.-24.12.2018 2.- 12.11.2018	1.Исполнен контракт на благоустройство "Центральной площади" 2.Исполнен контракт на нанесение разметки	1.-11978,28719; 2-85,07714;	1.Отклонение явилось следствием несвоевременной поставки материалов поставщиком (урны и сферы)
3.1.	Проведение ценовой экспертизы сметной документации	Отдел жизнеобеспечения	30.07.2018	27.06.2018	Исполнен контракт по созданию ПСД	1.-100,0.	