

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной Будогощскому городскому поселению Киришского муниципального района Ленинградской области субсидии из областного бюджета Ленинградской области в целях финансирования расходов на поселения, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-03 «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)

Наименование проекта	Планируемые показатели результатов использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результатов использования субсидии	Сведения об объемах финансирования						Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом)						Исполнено за последний квартал 2017 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов №10 и 11 по ул.Боровая в гп.Будогощ, ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов №111 и 109 по ул.Советская в гп.Будогощ	1325 кв.м ✓	1325 кв.м ✓	862503,30 ✓	770312,58 ✓	80837,42 ✓	11353,30	862503,30 ✓	770312,58 ✓	80837,42 ✓	11353,30 ✓	862503,30 ✓	770312,58 ✓	80837,42 ✓	11353,30	862503,30	770312,58 ✓	80837,42 ✓	11353,30	0,00
Приобретение и установка детских площадок по ул.Учительская и по ул.Гоголя	2 шт. ✓	2 шт. ✓	356226,00 ✓	316687,42 ✓	33312,58 ✓	6226,00	286226,00 ✓	253349,94 ✓	26650,06 ✓	6226,00	286226,00 ✓	253349,94 ✓	26650,06 ✓	6226,00	286226,00	253349,94 ✓	26650,06 ✓	6226,00	63337,48 ✓
Итого	1325 кв.м. 2 шт. ✓	1325 кв.м. 2 шт. ✓	1218729,30 ✓	1087000,00 ✓	114150,00 ✓	17579,30	1148729,30 ✓	1023662,52 ✓	107487,48 ✓	17579,30	1148729,30 ✓	1023662,52 ✓	107487,48 ✓	17579,30	1148729,30	1023662,52 ✓	107487,48 ✓	17579,30	63337,48 ✓

Глава администрации поселения _____ Резинкин И.Е. (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа _____ Косарева Ю.В. (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель _____ Богданова Е.В.73-440 (подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовано: _____

председатель комитета по местному самоуправлению, межмуниципальным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

Бурак Л.В. (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение № 1
к ежеквартальному
отчету
на 01.10.2017 года № 1

**Ежеквартальный отчет
Администрации Будогощского городского поселения Киришского
муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования
субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»					
1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ «Ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов №10 и 11 по ул.Боровая в гп.Будогощь», «Ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов № 111 и 109 по ул.Советская в гп.Будогощь»	В течение 45 дней со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт от 27.06.2017г №35
2.	Проведение работ по ремонту дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов №10 и 11 по ул.Боровая в гп.Будогощь, и Ремонту дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов № 111 и 109 по ул.Советская в гп.Будогощь	2 квартал 2017 года	Подрядная организация	Улучшение состояния дорожного покрытия дорог	Работы по муниципальному контракту от 27.06.2017г №35
3.	Трудовое участие граждан в очистке обочин внутри дворовой дороги у ж.д. №111 по ул.Советская в гп.Будогощь и очистке обочин внутри дворовой территории жилых домов №10 и 11 по ул.Боровая в гп.Будогощь	2 квартал 2017 года	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,	Подготовка территории к проведению ремонтных работ	Работы выполнены

			Старосты общественног о совета №1 и №3		
4.	Приемка объектов в порядке, установленном контрактом	В соответствии с условиями муниципаль ного контракта	Администрац ия МО Будогощское городское поселение Киришского муниципальн ого района Ленинградско й области	Акт приема- передачи объекта Заказчику Подрядчиком	Акты о приемке выполненных работ от 04.08.2017г №1
5.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по приобретению и установке двух детских площадок по ул.Учительская и по ул.Гоголя	В течение 45 дней со дня подписания Соглашения о предоставлен ии субсидий	Администрац ия МО Будогощское городское поселение Киришского муниципальн ого района Ленинградско й области	Заключение муниципаль- ного контракта	Муниципальн ый контракт от 11.07.2017г №49
6.	Проведение работ по приобретению и установке двух детских площадок по ул.Учительская и по ул.Гоголя	2 квартал 2017 года	Подрядная организация	Улучшение состояния дорожного покрытия дорог	Работы по муниципально му контракту от 11.07.2017г №49
7.	Трудовое участие граждан в уборке территории у ж.д. по ул.Гоголя и уборке территории у ж.д. по ул.Учительская	2 квартал 2017 года	Администрац ия МО Будогощское городское поселение Киришского муниципальн ого района Ленинградско й области, Староста общественног о совета №2	Подготовка территории к проведению ремонтных работ	Работы выполнены
8.	Приемка объектов в порядке, установленном контрактом	В соответст- вии с условиями муниципаль ного контракта	Администрац ия МО Будогощское городское поселение Киришского муниципальн ого района Ленинградско й области	Акт приема- передачи объекта Заказчику Подрядчиком	Акт о приемке выполненных работ от 07.08.2017г №1

II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1	Приемка и оплата выполненных работ	После выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Выполнение запланированных объемов работ	По муниципальным контрактам: №35 работы приняты и оплачены 09.08.2017г; №49 работы приняты и оплачены 10.08.2017г
1.2	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Подготовлен и сдан квартальный отчет на 01.10.2017
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Эффективное использование бюджетных средств	выполнена

Глава администрации поселения

/И.Е. Резинкин/

МП

