



## Администрация Камышловского городского округа

### ПРОТОКОЛ

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Камышловского городского округа

30 июля 2021 года

№ 79

г. Камышлов

Председатель – Бессонов Е.А., первый заместитель главы администрации Камышловского городского округа;

Члены комиссии:

Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа;

Соболева А. А. – представитель партии «Единая Россия»;

Карелин Б. И. – директор общества с ограниченной ответственностью «Эстра-УК»;

Семенова Л. А. – начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа, секретарь комиссии;

Нифонтова Т. В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа;

Озорнин С.В. - главный редактор газеты «Камышловские известия»;

Акулов А. Ю. - председатель Общественной палаты Камышловского городского округа;

Трубин Д. В. - представитель политической партии «ЛДПР».

Повестка дня:

О текущем состоянии дел по мероприятию «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (2 этап).

Слушали: Семенова Л. А.

По состоянию на 30.07.2021 г. по 2 этапу реализации мероприятия подрядной организацией на благоустраиваемом объекте от ул. Урицкого до ул. Маяковского, согласно проекта начаты строительно-монтажные работы 14 апреля 2021 года (демонтажные работы и выкорчевка пней старых деревьев). С четной стороны ул. К. Маркса выкопана траншея, уложен кабель электроснабжения. Произведена геодезическая съемка, как основа для планировки благоустраиваемой территории. Подрядной организацией закуплены в полном объеме лотки, опоры электроснабжения, светильники, МАФы, плитка двух цветов (в соответствии с проектом). Поступил материал ПГС для выравнивания поверхности под плитку. Установлены закладные детали под опоры освещения (по нечетной стороне) и планируется их бетонирование. Произведена оплата подрядной организацией за приобретенные зеленые насаждения по 1 и 2 этапам, но посадка их планируется в середине августа. Выполнено бетонное основание под водоотводные лотки, объемом 206 кв.м. Процент выполнения работ – 45 %.

Оплата выполненных работ подрядной организации с мая 2021 г. по июль 2021 г. не производилась.

Решили:

1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа Л. А. Семеновой о реализации мероприятия по «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (2 этап) и отчет по исполнению муниципального контракта в 2021 году принять к сведению.

Председатель

Е. А. Бессонов

Секретарь

Л. А. Семенова