



Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Камышловского городского округа

28 июня 2021 года

№ 78

г. Камышлов

Председатель – Бессонов Е.А., первый заместитель главы администрации Камышловского городского округа;

Члены комиссии:

Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа;

Соболева А. А. – представитель партии «Единая Россия»;

Карелин Б. И. – директор общества с ограниченной ответственностью «Эстра-УК»;

Семенова Л. А. – начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа;

Михайлова Е. В. – председатель комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа;

Нифонтова Т. В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа;

Озорнин С.В. - главный редактор газеты «Камышловские известия»;

Акулов А. Ю. - председатель Общественной палаты Камышловского городского округа;

Трубин Д. В. - представитель политической партии «ЛДПР»;

Скубко Э. В. – главный специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа, секретарь комиссии.

Повестка дня:

О текущем состоянии дел по мероприятию «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (2 этап).

Слушали: Семенова Л. А.


По состоянию на 28.06.2021 г. по 2 этапу реализации мероприятия подрядной организацией на благоустраиваемом объекте от ул. Урицкого до ул. Маяковского, согласно проекта начаты строительно-монтажные работы 14 апреля 2021 года (демонтажные работы и выкорчевка пней старых деревьев). С четной стороны ул. К. Маркса выкопана траншея, уложен кабель электроснабжения. Произведена геодезическая съемка, как основа для планировки благоустраиваемой территории. Подрядной организацией закуплены в полном объеме лотки, опоры электроснабжения, светильники. Приобретена кабельная продукция, МАФы в полном объеме. Произведена оплата подрядной организацией за приобретенные зеленые насаждения по 1 и 2 этапам, но посадка их планируется в середине августа. Процент выполнения работ по 2 этапу составляет – 40 %.

Оплата выполненных работ подрядной организации в мае 2021 г. и июне 2021 г. не производилась.

Решили:

1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа Л. А. Семеновой о реализации мероприятия по «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (2 этап) и отчет по исполнению муниципального контракта в 2021 году принять к сведению.

Председатель



Е. А. Бессонов

Секретарь



Э. В. Скубко