



## Администрация Камышловского городского округа

### ПРОТОКОЛ

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Камышловского городского округа

26 декабря 2020 года

№ 70

г. Камышлов

Председатель – Бессонов Е.А., первый заместитель главы администрации Камышловского городского округа;

#### Члены комиссии:

Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа;

Соболева А. А. – представитель партии «Единая Россия»;

Карелин Б. И. – директор общества с ограниченной ответственностью «Эстра-УК»;

Семенова Л. А. – начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа;

Михайлова Е. В. – председатель комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа;

Нифонтова Т. В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа;

Озорнин С.В., главный редактор газеты «Камышловские известия»;

Акулов А. Ю. - председатель Общественной палаты Камышловского городского округа;

Трубин Д. В. - представитель политической партии «ЛДПР»;

Скубко Э. В. – главный специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа, секретарь комиссии.

#### Повестка дня:

О завершении работ и открытие участка первого этапа по мероприятию «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (1 этап)».

Слушали: Семенова Л. А.

По состоянию на 26.12.2020 г. по 1 этапу реализации мероприятия подрядной организацией на благоустраиваемом объекте от ул. Маяковского до ул. Ленина, согласно проекта, выполнены все шесть видов работ, включая основные (проезды, наружное освещение, скамейки, урны) и дополнительные (озеленение, ограждения). С учетом заключенного дополнительного соглашения с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о предоставлении субсидии из бюджета Свердловской области местному бюджету от 14 декабря 2020 года общий объем бюджетных ассигнований уменьшен с 30 000 000, 00 руб. на 12 504 747,47 руб., таким образом, процент выполнения работ в 2020 году составляет – 100 %.

Стоимость муниципального контракта 89 514 597,90 руб. Фактическое выполнение по итогам 2020 года, от общей стоимости контракта, составляет - 13,97 %.

Оплата по актам выполненных работ в 2020 году произведена в сумме 12 504 749,17 руб., в том числе областной бюджет – 12 370 700 руб., местный бюджет - 125 049,17 руб. Для реализации в 2021 году – 77 009 830,73 руб. (по итогам ЭА).

Реализация участка первого этапа комплексного благоустройства общественной территории ул. Карла Маркса от ул. Маяковского до ул. Ленина неразрывно связано с реализацией второго этапа от ул. Урицкого до ул. Маяковского, таким образом, открытие участка первого этапа реализации мероприятия в 2020 году считать состоявшимся 24 ноября 2020 года. Торжественное открытие по всему проекту «Жемчужины купеческого квартала» состоится во втором полугодии 2021 года.

Решили:

1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа Л. А. Семеновой о реализации мероприятия по «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (1 этап) и отчет по исполнению муниципального контракта в 2020 году принять к сведению.

Председатель

Е. А. Бессонов

Секретарь

Э. В. Скубко