



Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Камышловского городского округа
Формат проведения заседания комиссии: онлайн-режим.

01 октября 2021 года

№ 82

г. Камышлов

Председатель – Бессонов Е.А., первый заместитель главы администрации Камышловского городского округа;

Члены комиссии:

Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа;
Соболева А. А. – представитель партии «Единая Россия»;
Карелин Б. И. – директор общества с ограниченной ответственностью «Эстра-УК»;
Семенова Л. А. – начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа, секретарь комиссии;
Нифонтова Т. В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа;
Озорнин С.В. - главный редактор газеты «Камышловские известия»;
Акулов А. Ю. - председатель Общественной палаты Камышловского городского округа;
Трубин Д. В. - представитель политической партии «ЛДПР»;
Скубко Э. В. – главный специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа, секретарь комиссии.

Повестка дня:

О текущем состоянии дел по мероприятию «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (2 этап).

Слушали: Семенова Л. А.

По состоянию на 01.10.2021 г. по 2 этапу реализации мероприятия подрядной организацией на благоустраиваемом объекте от ул. Урицкого до ул. Маяковского, согласно проекта начаты строительные-монтажные работы 14 апреля 2021 года (демонтажные работы и выкорчевка пней старых деревьев). С четной стороны ул. К. Маркса выкопана траншея, уложен кабель электроснабжения. Произведена геодезическая съемка, как основа для планировки благоустраиваемой территории. Подрядной организацией закуплены в полном объеме лотки, опоры электроснабжения, светильники, МАФы, плитка двух цветов (в соответствии с проектом). Уложен материал ПГС для выравнивания поверхности под плитку и частично уложена плитка. Установлены закладные детали под опоры освещения (по нечетной стороне) и забетонировано 29 опор. Установлены опоры со светильниками в количестве 29 шт. Установлены бордюрные камни 142 пог. м. Завозится плодородный грунт для формирования газонов. Произведена оплата подрядной организацией за приобретенные зеленые насаждения по 1 и 2 этапам.

Выполнено бетонное основание под водоотводные лотки, объемом 632 кв.м. Процент выполнения работ – 74 %.

В апреле 2021 г. произведена оплата Подрядчику в сумме 950 613,60 руб. С мая по сентябрь 2021 г. работы выполнялись, но без оплаты денежных средств подрядчику.

По информации Заказчика МКУ «ЦОДА» подрядной организации направлена претензия о срыве выполнения мероприятия. В настоящее время подрядной организацией на объекте ведутся работы с существенным отставанием от графика производства работ.

Решили:

1. Заказчику МКУ «ЦОДА» усилить контроль за реализацией проекта «Жемчужины купеческого квартала».

2. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа Л. А. Семеновой о реализации мероприятия по «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (2 этап) и отчет по исполнению муниципального контракта в 2021 году принять к сведению.

Председатель

Е. А. Бессонов

Секретарь

Э. В. Скубко