



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Либкнехта, 69, г. Киров обл., 610019, тел.: (8332) 27-90-55, факс (8332) 27-90-61, E-mail: ksp@ako.kirov.ru

г. Киров

23.10.2019

АКТ

по результатам проверки законности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в населенных пунктах Кировской области за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

Пункт 2.9 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты Кировской области на 2019 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Кировской области от 03.12.2018 № 35.

2. Объект проверки: Администрация муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области (далее – Администрация г. Омутнинска, городское поселение).

3. Цель контрольного мероприятия: проверки законности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в населенных пунктах Кировской области за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года.

4. Предмет контрольного мероприятия:

Нормативные правовые и другие документы, подтверждающие предоставление и использование межбюджетных трансфертов, выделенных из областного бюджета бюджету Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области в целях формирования современной городской среды.

5. Проверяемый период деятельности: 2017-2018 годы и истекший период 2019 года.

6. Срок проверки: с 08.10.2019 по 10.10.2019.

7. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия.

Администрация Омутнинского городского поселения осуществляет свою деятельность на основании Устава, принятого решением Омутнинской городской Думы от 20.12.2005 № 15.

Место нахождения Администрации 612740, Кировская обл., г. Омутнинск, ул. Комсомольская, д. 9.

Городское поселение является юридическим лицом, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 25.11.2002, ОГРН 1024300964588, ИНН 4322001623, КПП 432201001.

КОНТРОЛЬНО- СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
Кировской области

№ 80 от 23.10.2019

Администрация обладает правами юридического лица, является муниципальным казённым учреждением, имеет обособленное имущество, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права и обязанности, может быть истцом, ответчиком в судах, иметь печать, штамп, бланк с соответствующей символикой, открывать счета в банковских и кредитных учреждениях.

Администрацией на принципах единоначалия руководит глава муниципального образования. Полномочия главы администрации исполняет глава муниципального образования.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности городского поселения открыты лицевые счета:

в финансовом управлении администрации Омутнинского района:

№ 03983220492 – получателя бюджетных средств;

№ 03983220494 – получателя целевых средств областного бюджета.

Право подписи финансовых и расчетных документов, в проверяемом периоде имели:

право первой подписи:

Баландин Сергей Георгиевич - глава администрации (с 25.01.2016 по 18.09.2017);

Шаталов Игорь Владимирович – глава администрации (с 19.09.2017 и по настоящее время);

Уткин Сергей Григорьевич – заместитель главы администрации.

правом второй подписи:

Арасланова Елена Викторовна – заведующий финансово-экономическим отделом (с 25.01.2016 по 21.02.2018, с 03.08.2018 и по настоящее время);

Исупова Алена Рифовна - заведующий финансово-экономическим отделом (главный бухгалтер-финансист) (с 22.02.2018 по 02.08.2018);

Кротова Любовь Федоровна - заместитель заведующего финансово-экономическим отделом (с 25.01.2016 по 18.06.2018);

Шитова Светлана Валерьевна – заместитель заведующего финансово-экономическим отделом (с 03.08.2018 и по настоящее время).

8. Результаты контрольного мероприятия.

2017 год.

В 2017 г. бюджету Омутнинскому городского поселения была предоставлена субсидия из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды на 2017 год. Субсидия предоставлена на основании соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Омутнинский район Кировской области из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды на 2017 год от 15.05.2017 № 2-ГС (далее – Соглашение № 2-ГП), заключенного министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, администрацией Омутнинского муниципального

района Кировской области и администрацией Омутнинского городского поселения.

Размер субсидии, предусмотренный Соглашением № 2-ГП, составляет 6 350 587,00 руб.; размер местного софинансирования – 317 530 руб. Соглашением № 2-ГП. Мероприятия по обустройству мест общего пользования на 2017 г. были запланированы в муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2017 год», утвержденной постановлением Администрации г. Омутнинска от 18.05.2017 №347.

Согласно Приложению №4 муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2017 год», утвержденной постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 18.05.2017 №347, в 2017 году на территории городского поселения запланировано благоустроить:

- набережную пруда;
- 4 дворовых территорий, по адресу:
 - ул. Володарского, дом 25;
 - ул. Володарского, дом 27;
 - ул. 30-летия Победы, дом 41;
 - ул. Урицкого, дом 14.

В целях реализации мероприятий по обустройству дворовых территорий и общественных пространств администрацией г. Омутнинска был заключен муниципальный контракт № 0340200003317002955-0104207-01 от 16.08.2017 (далее – Контракт от 16.08.2017) с подрядчиком МУП ЖКХ Омутнинского района. Предмет контракта – выполнение работ «Благоустройство дворовых территорий: ул. Урицкого.14; ул. 30-летие Победы, 41; ул. Володарского, 25; ул. Володарского. 27», цена контракта составила 4 350 111 руб., контрактный срок выполнения работ: до 31.10.2017.

Актом обследования от 26.10.2017 по Контракту от 16.08.2017 было выявлено, что площадь асфальтирования увеличилась на 203 м². Комиссия рекомендовала внести изменения в Контракт от 16.08.2017.

Согласно дополнительному соглашению от 26.10.2017 к Контракту от 16.08.2017 цена контракта составила 4 445 412 руб. (увеличилась на 95 301 руб.). Так же представлена локальная смета №2 ДОП от 26.10.2017 на сумму 95 301 руб., акт о приемке выполненных работ от 30.10.2017 №5 на сумму 95 301 руб.

Локальные сметные расчёты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий: ул. Урицкого 14; ул. 30-летие Победы, 41; ул. Володарского, 25; ул. Володарского. 27 утверждены и согласованы на общую сумму 4 445 412 руб.

Согласно актам приёмки выполненных работ формы КС-2 (далее - акт КС-2) по Контракту от 16.08.2017 работы приняты 30.10.2017 на общую сумму 4 445 412 руб.

Контракт от 16.08.2017 оплачен п/п: от 31.10.2017 №991 на сумму 4 022 038 руб., от 31.10.2017 №991 на сумму 211 687 руб., от 31.10.2017 №991 на сумму 211 687 руб.

Так же в 2017 году заключен муниципальный контракт от 31.07.2017 №0340200003317002851-0104207-01 (далее – Контракт от 31.07.2017) с подрядчиком МУП ЖКХ Омутнинского района. Предмет контракта – выполнение работ «Благоустройство мест общего пользования: набережной Омутнинского пруда» цена контракта 2 175 268 руб.; контрактный срок выполнения работ: до 31.10.2017.

Согласно дополнительному соглашению от 26.10.2017 к Контракту от 31.07.2017 цена контракта составила 2 222 705 руб. (увеличилась на 47 437 руб.). Так же представлен локальная смета №1 ДОП от 26.10.2017 на сумму 47 437 руб., акт о приемке выполненных работ от 26.10.2017 №2 на сумму 47 437 руб.

Локальные сметные расчёты на выполнение работ по благоустройству мест общего пользования: набережной Омутнинского пруда утверждены и согласованы на общую сумму 2 222 705 руб., так же проверке предъявлены акты КС-2 на общую сумму 2 222 705 руб.

Согласно актам приёмки выполненных работ по Контракту от 31.07.2017 работы подрядчиком завершены 26.10.2017.

Контракт от 31.07.2017 оплачен п/п: от 31.10.2017 №993 на сумму 2 011 019,00руб., от 31.10.2017 №992 на сумму 105 843,00руб., от 31.10.2017 №995 на сумму 105 843,00руб.

Выборочным осмотром объемов выполнения работ за 2017 год на объекте благоустройства дворовых территорий г. Омутнинска Кировской области, проведенным старшими инспектором Контрольно-счетной палаты Кировской области Михалёвым И. Н. при участии заведующего отделом жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения Никулина П. В. отмечены небольшие трещины и неровности асфальтобетонного покрытия и разрушения водоотводных лотков.

2018 год.

В 2018 г. бюджету Омутнинского городского поселения была предоставлена субсидия из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды на 2018 год. Субсидия предоставлена на основании соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Омутнинский район Кировской области из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды на 2018 год от 16.11.2018 № 33628101-1 2018-003 (далее – Соглашение № 33628101-1 2018-003), заключенного министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и администрацией Омутнинского городского поселения.

Согласно пункту 2.1, 2.2 Соглашения № 33628101-1 2018 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Омутнинского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в 2018 году составляет 13 843 327,29 руб.

Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Кировской области бюджету Омутнинского городского поселения в соответствии с настоящим Соглашением исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, уровня софинансирования, равного 98,46 %, составляет в 2018 году не более 13 630 500 руб.

Согласно Приложению №4 муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020годы, утвержденной постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 10.10.2017 №862 (далее – муниципальная программа от 10.10.2017 №862), в 2018году на территории городского поселения запланировано благоустроить дворовые территории по адресу:

- ул. Володарского, д.38;
- ул. Володарского, д.40;
- ул. Володарского, д.51;
- ул. Воровского д.24;
- ул. Комсомольская д.26;
- ул. Комсомольская д.30;
- ул. Юных Пионеров д.20;
- ул. Юных Пионеров д.32;
- ул. Юных Пионеров д.32а;
- ул. Юных Пионеров д.34;
- ул. Комсомольская, д.28;
- ул. Юных Пионеров, д.54;

Так же в 2018 году планируется благоустроить общественные территории (Устройство спортивных площадок) по адресу:

- Кировская область г. Омутнинск ТОС «Мирный»;
- Кировская область г.Омутнинск ТОС «Лесозаводской»;
- Кировская область г.Омутнинск ТОС «Бамовский»;
- Ремонт пешеходных дорожек в городском парке культуры.

В целях реализации мероприятий по обустройству дворовых территорий и общественных пространств администрацией г. Омутнинска были заключены муниципальные контракты:

№ 0340200003318008665-0104207-01 от 13.08.2018 (далее – Контракт от 13.08.2018) с ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИТИ ГРАД». Предмет контракта –

благоустройству дворовых территорий, цена контракта составила 10 527 941,37 руб., по адресу:

по ул. Володарского, д.38;
 по ул. Володарского, д.40;
 по ул. Володарского, д.51;
 по ул. Воровского д.24;
 по ул. Комсомольская д.26;
 по ул. Комсомольская д.30;
 по ул. Юных Пионеров д.20;
 по ул. Юных Пионеров д.32;
 по ул. Юных Пионеров д.32а;
 по ул. Юных Пионеров д.34.

Контракт от 13.08.2018 оплачен: п/п: от 26.11.2018 №1397 на сумму 5 871 671,21 руб., от 29.11.2018 №1424 на сумму 4 494 139,77 руб., от 29.11.2018 №1424 на сумму 68 833,04 руб., от 26.11.2018 №1398 на сумму 93 297,35 руб.

№ 0340200003318011106-0104207-01 от 18.09.2018 (далее – Контракт № 0340200003318011106-0104207-01) с ООО «Магнат». Предмет контракта – благоустройству дворовой территории, по адресу: ул. Комсомольская, д.28; цена контракта составила 1 140 196,24 руб.; контрактный срок выполнения работ: до 15.10.2018., оплачен п/п: от 07.11.2018 №1335 на сумму 17 559,03 руб., от 07.11.2018 №1337 на сумму 1 122 637,21 руб.

№ 0340200003318010479-0104207-01 от 18.09.2018 (далее – Контракт от 18.09.2018) с ООО «Магнат». Предмет контракта – благоустройству дворовой территории, по адресу: ул. Юных Пионеров, д.54; цена контракта составила 377 549,26 руб., оплачен п/п: от 22.10.2018 №1283 на сумму 5 814,26 руб., от 22.10.2018 №1284 на сумму 371 735,00 руб.

№ 0340200003318007650-0104207-01 от 30.07.2018 (далее – Контракт от 30.07.2018) с ООО «Трио». Предмет контракта – благоустройству общественных территорий (Устройство спортивных площадок), по адресу: Кировская область г. Омутнинск ТОС «Мирный»; Кировская область г. Омутнинск ТОС «Лесозаводской»; Кировская область г. Омутнинск ТОС «Бамовский» с учетом изменений внесенных дополнительным соглашением от 15.11.2018 цена контракта составила 1 546 545,11 руб. (снизилась на 43 234,89 руб.), оплачен п/п: от 06.12.2018 №1464 на сумму 1 522 728,29 руб., от 06.12.2018 №1464 на сумму 23 816,81 руб.

№ 0340200003318014761-0104207-01 от 10.12.2018 (далее – Контракт от 10.12.2018) с ООО «Магнат». Предмет контракта – выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (приобретение и установка скамеек и урн), цена контракта составила 196 160,42 руб., оплачен п/п: от 25.12.2018 №1558 на сумму 2 408,09 руб., от 13.12.2018 №1558 на сумму 193 752,33 руб.

№98 от 13.12.2018 (далее – Контракт от 13.12.2018) с ООО «Магнат». Предмет контракта – выполнение работ по благоустройству дворовой территории (приобретение и установка скамеек и урн); цена контракта составила 11 700 руб., оплачен п/п: от 13.12.2018 №1556 на сумму 234,00 руб., от 25.12.2018 №1555 на сумму 11 466,00 руб.

договор от 30.11.2018 №97 с ООО «КСИЛ МИЛЛЕНИУМ» на приобретение стоек баскетбольных комбинированных; цена контракта составила 43 234,89 руб., оплачен п/п: от 25.12.2018 №1559 на сумму 42 370,19 руб., от 25.12.2018 №1560 на сумму 864,70 руб.

Так же в 2018 г. бюджету Омутнинского городского поселения была предоставлена субсидия из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2018 году. Субсидия предоставлена на основании соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Омутнинский район Кировской области из областного бюджета предоставлена субсидия из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2018 году, от 17.04.2018 № 33628101-1 2018-002 (далее – Соглашение № 33628101-1 2018-002), заключенного министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и администрацией Омутнинского городского поселения.

Согласно пункту 2.1, 2.2 Соглашения № 33628101-1 2018 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Омутнинского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в 2018 году составляет 582 068 руб.

Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Кировской области бюджету Омутнинского городского поселения в соответствии с настоящим Соглашением исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, уровня софинансирования, равного 99%, составляет в 2018 году не более 575 880 руб.

В 2018 году заключен муниципальный контракт № 0340200003318005205-0104207-01 от 26.06.2018 (далее – Контракт от 26.06.2018) с ООО «СитиСтрой». Предмет контракта – Ремонт пешеходных дорожек в городском парке культуры, цена контракта с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 28.09.2018 составила 574 131,17 руб. (снизилась на 7 936,10 руб.), оплачен п/п: от 12.10.2018 №1272 на сумму 6 103,62 руб., от 12.10.2018 №1273 на сумму 568 027,55 руб.

Выборочным осмотром объемов выполнения работ за 2018 год на объекте благоустройства дворовых территорий г. Омутнинска Кировской области, проведенным старшими инспектором Контрольно-счетной палаты Кировской области Михалёвым И. Н. при участии заведующего отделом

жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения Никулина П. В. установлено.

Согласно пунктам 53-56 акта о приемке выполненных работ КС-2 от 29.10.2018 №6 по благоустройству дворовой территории по адресу ул.Комсомольской, д.30 приняты и оплачены работы по замене водопропускной трубы, в том числе: разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов в объеме 13,6м³; замена участков трубопроводов диаметром: до 600 мм (1 вставка длиной 6 м) в количестве 1,2 вставки; засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов в объеме 13,6м³; уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов в объеме 13,6м³. Фактически данные работы не выполнены. Стоимость неправомерно принятых и оплаченных работ и материалов, по расчёту Контрольно-счётной палаты Кировской области, составила 52 102 руб.

Согласно пунктам 51-52 акта КС-2 от 29.10.2018 №6 приняты и оплачены работы по замене люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) по адресу: ул. Комсомольской, д.30 в количестве 7 шт. Фактически установлены 5 шт. Стоимость неправомерно принятых и оплаченных работ и материалов, по расчёту Контрольно-счётной палаты Кировской области, составила 11 166 руб.

Согласно пунктам 46-48 акта КС-2 от 29.10.2018 №1 приняты и оплачены работы по замене люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) по адресу: ул. Володарского д.38 в количестве 5 шт. Фактически установлены 4 шт. Стоимость неправомерно принятых и оплаченных работ и материалов, по расчёту Контрольно-счётной палаты Кировской области, составила 5 583 руб.

Согласно пунктам 44-46 акта КС-2 от 29.10.2018 №2 приняты и оплачены работы по замене люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) по адресу: ул. Володарского д.40 в количестве 5 шт. Фактически установлены 4 шт. Стоимость неправомерно принятых и оплаченных работ и материалов, по расчёту Контрольно-счётной палаты Кировской области, составила 5 583 руб.

Согласно пунктам 45-47 акта КС-2 от 29.10.2018 №5 приняты и оплачены работы по замене люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) по адресу: ул. Комсомольская, д. 26 в количестве 5 шт. Фактически установлены 4 шт. Стоимость неправомерно принятых и оплаченных работ и материалов, по расчёту Контрольно-счётной палаты Кировской области, составила 5 583 руб.

Согласно пунктам 41-43 акта КС-2 от 29.10.2018 №7 приняты и оплачены работы по замене люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) по адресу: ул. Юных Пионеров, д. 20 в количестве 5 шт. Фактически установлены 3 шт. Стоимость неправомерно принятых и оплаченных работ и материалов, по расчёту Контрольно-счётной палаты Кировской области, составила 11 166 руб.

Согласно пункту 29 акта КС-2 от 15.11.2018 №3 по устройству спортивной площадки по адресу ТОС «Бамовский» принята и оплачена судейская вышка в количестве 2 шт. Фактически установлена 1 шт. Стоимость неправомерно принятой и оплаченной судейской вышки, по расчёту Контрольно-счётной палаты Кировской области, составила 5 728 руб.

Кроме того, согласно договору от 30.11.2018 №97 с ООО «КСИЛ МИЛЛЕНИУМ» приобретены стойки баскетбольные комбинированные в количестве 3 шт., данные стойки на момент проверки не установлены и не используются, а складываются на территории МУП ЖКХ Водоканал Омутнинского района. Таким образом, средства, выделенные на реализацию муниципальной программы от 10.10.2017 №862 в сумме 43 234,89 руб. израсходованы без достижения необходимого результата, что является нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Так же, в ходе осмотра дворовых территорий по адресу: ул. Комсомольская д. 26, д. 28, д. 30, ул. Володарского д. 51, ул. Юных Пионеров д. 20, д. 32, д. 32а отмечены небольшие разрушения асфальтобетонного покрытия, не обеспечена ровность асфальтобетонного покрытия, в дворовых проездах не предусмотрены поверхностные водоотводы, вследствие чего на дворовых проездах скапливается вода.

2019 год.

В 2019 г. бюджету Омутнинскому городского поселения была предоставлена субсидия из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды на 2019 год субсидия предоставлена на основании соглашения о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету от 30.03.2019 № 33628101-1-2019-001 (далее – Соглашение №33628101-1-2019-001), заключенного министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и администрацией Омутнинского городского поселения.

Согласно пункту 2.1, 2.2 Соглашения № 33628101-1-2019-001 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Омутнинского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в 2019 году составляет 10 218 485 руб.

Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Кировской области бюджету Омутнинского городского поселения в соответствии с настоящим Соглашением исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, уровня софинансирования, равного 99%, составляет в 2019 году не более 10 116 300 руб.

Согласно Приложению №4 муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Омутнинского

городского поселения в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2019 год», утвержденной постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 10.10.2017 №862, в 2019 году на территории городского поселения запланировано благоустроить 4 дворовых территорий и одну общественную территорию по адресу:

ул. 30-летия Победы, д. 32;
ул. 30-летия Победы, д. 32а;
ул. Юных Пионеров д. 33;
ул. Коковихина д. 37;
место отдыха и купания ул. Горького (пляж).

В целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств администрацией г. Омутнинска были заключены муниципальные контракты:

№ 03402000033190027040001 от 22.04.2019 (далее – Контракт от 22.04.2019) с ООО «МАСТЕРКИДС». Предмет контракта – выполнение работ по благоустройству места отдыха и купания ул. Горького г. Омутнинск цена контракта составляет 2 200 542 руб.; контрактный срок выполнения работ: до 25.09.2019.

Локальный сметный расчеты на выполнение работ по благоустройству места отдыха и купания по ул. Горького г. Омутнинска утвержден главой Администрации г. Омутнинска Шаталовым С. Г. на общую сумму – 2 200 542 руб.; контрактный срок выполнения работ: до 25.09.2019, на 21.10.2019 работы не выполнены. Администрацией ведется претензионная работа (Уведомление от 04.09.2019 №3330)

№03402000033190039960001 от 06.05.2019 (далее – Контракт от 06.05.2019) с ИП Жукова Александра Сергеевича. Предмет контракта – благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Омутнинск, ул. Коковихина, д. 37а, цена контракта составляет 2 441 245,20 руб.; контрактный срок выполнения работ: до 25.09.2019.

Локальный сметный расчеты на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Омутнинск, ул. Коковихина, д. 37а утвержден главой администрации Омутнинского городского поселения И.В. Шаталовым на сумму 2 200 542 руб.; на 10.10.2019 работы по контракту не приняты. Документы о ведении претензионной работы проверке не представлены.

№22 от 27.05.2019 с ООО «Жилищные услуги». Предмет контракта – благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 32 (установка 4-х скамеек и 4-х урн), цена контракта составляет 40 120 руб.; контрактный срок выполнения работ: до 25.09.2019, оплачен п/п от 09.09.2019 №828 на сумму 401,20 руб., п/п от 09.09.2019 №827 на сумму 39 718,80 руб.

Локальный сметный расчеты на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу:

г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 32 (установка 4-х скамеек и 4-х урн) утвержден и согласован на сумму 40 120 руб.

№ 03402000033190024570001 от 22.04.2019 (далее – Контракт №03402000033190024570001) с ООО «МАСТЕРКИДС». Предмет контракта – выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по адресу: по адресу: ул. Юных Пионеров, д.33, ул.30-летия Победы, д.32а, ул.30-летия Победы 32, цена контракта составляет 6 020 380,80 руб., оплачен п/п от 09.09.2019 №823 на сумму 5 792 071,95 руб., оплачен п/п от 09.09.2019 №824 на сумму 143 337,13 руб., п/п от 09.09.2019 №825 на сумму 58 505,87 руб., п/п от 09.09.2019 №826 на сумму 1 447,85 руб.

Согласно дополнительному соглашению от 31.07.2019 к Контракту №03402000033190024570001 цена контракта составила 5 995 362,80 руб. (снизилась на 25 018 руб.).

Представлена смета от 20.02.2019 №7 на благоустройство дворовой территории по адресу ул.30-летия Победы, д.32а на сумму (-) 25 018 руб.

Локальные сметные расчёты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по адресу: по адресу: ул. Юных Пионеров, д.33, ул.30-летия Победы, д.32а, ул.30-летия Победы 32 утверждены главой Администрации г. Омутнинска Шаталовым С. Г. на общую сумму 6 020 381 руб.; контрактный срок выполнения работ: до 25.09.2019, акты КС-2 подписаны на сумму 5 995 362,80 руб.

Выборочным осмотром объемов выполнения работ за 2019 год на объекте благоустройства дворовых территорий г. Омутнинска Кировской области, проведенным старшими инспектором Контрольно-счетной палаты Кировской области Михалёвым И. Н. при участии заведующего отделом жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения Никулина П. В. установлено.

Согласно приложению к техническому заданию на работы и услуги «Сведения о характеристиках товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг, представление которых предусмотрено документацией об аукционе. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках текущего ремонта» по Контракту №03402000033190024570001 уличная урна должна быть оснащена навесом, фактически установлена урна без навеса.

Пункт 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ от 05.04.2013) предусматривает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом.

В нарушение пункта 1 статьи 94 44-ФЗ от 05.04.2013 городским поселением приняты работы, не предусмотренные контрактом.

Согласно пунктам 6-7 акта о приемке выполненных работ актаКС-2 от 31.07.2019 №3 по благоустройству дворовой территории по адресу ул.30-летия Победы, д.32а приняты и оплачены работы по устройству асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой

мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3см площадью 1 890 м². Фактически данные работы не выполнены. Стоимость неправомерно принятых и оплаченных работ, по расчёту Контрольно-счётной палаты Кировской области, составила 119 337,74 руб.

Так же, в ходе осмотра дворовой территорий по ул.30-летия Победы, д. 32а отмечены небольшие разрушения асфальтобетонного покрытия, не обеспечена ровность асфальтобетонного покрытия, в дворовых проездах не предусмотрены поверхностные водоотводы, вследствие чего на дворовых проездах скапливается вода.

Старший инспектор
Контрольно-счётной палаты
Кировской области



И.Н. Михалёв