

**Отчет об исполнении
муниципальной программы «Развитие систем жилищно-коммунальной
инфраструктуры в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024
годы**

за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Ханкайского муниципального района от 31.10.2019 № 919-па.

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел жизнеобеспечения

Структура муниципальной программы
подпрограммы не предусмотрены

Цель муниципальной программы
развитие систем энерго- тепло-газо- и водоснабжения для надёжного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Ханкайского муниципального района

Финансирование муниципальной программы

Объем финансирования мероприятий Программы в 2020 году составил 72221880,78 тыс.рублей.

Перечень выполненных мероприятий

Инженерная инфраструктура для выполнения полномочий имеет в своем составе 17 котельные, 4 котельных в эксплуатации МУП «ЖКХ», 13 котельных в эксплуатации КГУП «Примтеплоэнерго», 2 котельные законсервированы, инженерные сети в том числе:

- сети теплоснабжения 41,6 км.
- сети водоснабжения 74,88 км.
- сети водоотведения 39,25 км.

В период подготовки к отопительному периоду 2020 – 2021г.г. на объектах жизнеобеспечения бюджетных учреждений выполнены работы по ремонту и реконструкции на сумму 21203,86 тыс. руб., что на 4250,073 тыс. руб. больше, чем в 2019 году. В том числе выделены и освоены субсидии на проведение ремонтных работ на системах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности предприятием МУП «ЖКХ» на сумму 10453,86 тыс. руб.

Выполненные работы:

1. Ремонт канализационной насосной станции с. Камень- Рыболов, ГОР-1 с. Камень-Рыболов, больничным городок ;
2. Ремонт водозаборной скважины № 12531 (групповой водопровод)

3. Ремонт наружных сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов, Гор-1, участок протяженностью 872,0 м/п;
4. Замена насоса на станции обезжелезивания воды с. Владимиро-Петровка;
5. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Новоселище, участок ул. Орловская;
6. Ремонт водозаборной скважины № 1472 с. Новоселище;
7. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов (участок водопроводной сети по ул. Березюка);
8. Замена фильтрующей загрузки на объекте "Групповой водопровод";
9. Ремонт водонапорной башни с. Первомайское;
10. Ремонт водопроводной сети с. Пархоменко;
11. Ремонт сетей водоотведения с. Камень-Рыболов, участок внутри дворовых сетей МКД №43 Гор-1;
12. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов, участок ул. Железнодорожная;
13. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов, участок ул. Беговая;
14. Ремонт котельной с. Октябрьское;
15. Ремонт котельных с. Новокачалинск, с. Первомайское, с. Троицкое, с. Майское
16. Устройство водозаборных колонок с. Троицкое;
17. Ремонт объектов и сооружений группового водо-забора (водозаборные скважины № 12530, № 12532);
18. Ремонт инженерных сетей водоснабжения с. Новокачалинск, участок ул. Новая;
19. Ремонт наружных сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов, участок ул. Мира;
20. Ремонт наружных сетей водоснабжения с. Турий Рог, участок ул. Советская;
21. Ремонт наружных сетей водоснабжения с. Ильинка, ул. Пушкина;
22. Ремонт наружных сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов, ул. Некрасова, 4;
23. Ремонт наружных сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов, ул. Тракторная, 42;
24. Ремонт тепловой изоляции водопроводной сети с. Камень-Рыболов, ул. Мира;
25. Ремонт наружных сетей водоотведения МКД № 1-а с. Ильинка, ул. Столетия;
26. Ремонт внутри дворовых сетей водоснабжения МКД, с. Камень-рыболов, ДОС № 41;
27. Ремонт наружных сетей водоснабжения с. Ильинка.

В 2020 году начались строительно-монтажные работы по объекту капитального строительства «Строительство второй очереди водовода (с. Камень-Рыболов – с. Астраханка). Строительство очистных сооружений с. Камень-Рыболов», в 2020 году освоено 32 661,326 тыс. руб.

Выполнены работы по обустройству контейнерных площадок в количестве 30 шт. на общую сумму 2439,025 тыс. руб.

Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

Из 4 показателей муниципальной программы в 2020 году достигнуто 4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 1.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

Начальник отдела жизнеобеспечения



А.А.Васильев

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципальном районе»
на 2020-2024 годы
за 2020 год

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. из- ме- ре- ния	Значения показателей индикато- ров) муниципальной программы				Обоснование отклонений значений по- казателей
			2019	2020		%	
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	количество отремонтированных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) на 5 км;	км	1	1	1	100	
2.	количество отремонтированных сетей холодного водоснабжения на 10 км;	км	2	2	2	100	
3.	количество отремонтированных сетей водоотведения на 1км.	км	0,2	0,2	0,2	100	
4.	Доля контейнерных площадок ТКО отвечающих нормативным значениям от общего количества площадок	%	0	15	15	100	
ИТОГО						100	

**ИНФОРМАЦИЯ о расходовании бюджетных и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы «Развитие систем жилищно-
коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципальном районе»
на 2020-2024 годы
за 2020 год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (в соответствии с программой), (тыс. руб.)	Фактические расходы, (тыс.руб.)
			2020	2020
1	2	3	4	5
	Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры в Ханкайском муниципальном районе»	всего	72 221,882	70788,575
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		краевой бюджет *	39 034,593	39 034,593
		местный бюджет	33 187,289	31753,982
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000
1	Основное мероприятие: Развитие систем энерго-тепло-газоводоснабжения	всего	36 597,265	35163,96
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		краевой бюджет	6 100,001	6 100,001
		местный бюджет	30 497,264	29063,959
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000
1.1	Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования, материалов	всего	4 729,507	4626,49
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000
		местный бюджет	4 729,507	4626,49
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000
1.2	Расходы на проектирование и (или) строительство, реконструк-	всего	0,000	0,000

	цию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	федеральный бюджет	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000
		всего	3 910,000	3 410,000
1.2.1	Расходы на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	федеральный бюджет	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000
		местный бюджет	3 910,000	3 410,000
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000
1.2.2	Ремонт участка водопроводной сети по ул. Тракторная с. Камень-Рыболов, протяжённостью 750 м.п.	всего	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000
1.2.3	ремонт сетей водоснабжения с. Камень-Рыболов-с. Астраханка (участок ул. Лузанова-ул. Вокзальная)	иные внебюджетные источники	0,000	0,000
		всего	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000
1.3	Ремонт и замена котельного оборудования, приобретение материалов	местный бюджет	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000
		всего	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000

		краевой бюджет	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000
1.4	Субсидии на возмещение части затрат по водоснабжению (электроэнергия водовод)	всего	4 810,009	4 810,009
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000
		местный бюджет	4 810,009	4 810,009
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000
1.5	Субсидии на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения и (или) содержанию колодцев общего пользования находящихся в муниципальной собственности	всего	11 858,645	11028,357
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000
		местный бюджет	11 858,645	11028,357
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000
1.6	Расходы по обеспечению граждан твёрдым топливом (дровами)	всего	6 161,617	6 161,617
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		краевой бюджет	6 100,001	6 100,001
		местный бюджет	61,616	61,616
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000
1.7	Субсидии на увеличение уставного капитала МУП	всего	5 127,487	5 127,487
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000
		местный бюджет	5 127,487	5 127,487
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000
2	Федеральная программа "Чистая вода"	всего	32 661,327	32 661,327
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		краевой бюджет	32 661,327	32 661,327
		местный бюджет	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000
2.1	Строительство 2-й очереди водовода с. Камень-Рыболов-с.Астраханка	всего	32 661,327	32 661,327
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		краевой бюджет	32 661,327	32 661,327
		местный бюджет	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000

3	Отдельные мероприятия	всего	2 963,290	2 963,290
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		краевой бюджет	273,265	273,265
		местный бюджет	2 690,025	2 690,025
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000
3.1	Содержание мест захоронения	всего	231,000	231,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000
		местный бюджет	231,000	231,000
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000
3.2	Мероприятия по обустройству контейнерных площадок	всего	2 439,025	2 439,025
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000
		местный бюджет	2 439,025	2 439,025
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000
3.3	Мероприятия по ремонту лестницы "Смотровая площадка"	всего	293,265	293,265
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		краевой бюджет	273,265	273,265
		местный бюджет	20,000	20,000
		иные внебюджетные источники	0,000	0,000