

Российская Федерация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Моя площадка»

680018, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск,
Краснофлотский район, ул. Руднева д.74-169

ИНН: 2722090960 КПП: 272201001
8 (4212) 244 – 788, E-mail: zakaz@mygrounds.ru

Исх. № 52 от 15.07.2020

Главе сельского поселения «Село Маяк»

А.Н. Ильину

Уважаемый Александр Николаевич!

На Ваши письма сообщаем, что в соответствии с Контрактом № 0122300030620000012 от 17.04.2020 года (далее - Контракт), по состоянию на 15.07.2020 года, вопреки тяжелой эпидемиологической обстановки в Российской Федерации и мире (в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 2019-nCov), оборудование, соответствующее требованиям технического задания Контракта приобретено и изготовлено в полном объеме и готово к отправке на объект для проведения монтажных работ. По указанному в Контракте адресу выполнены все работы по заливке бетонной плиты основания площадки. В соответствии с технологическим процессом происходит процесс набора прочности бетона и обеспечение минимального количества влаги в бетонном основании, необходимого для качественной адгезии наливного резинового покрытия и бетонной плиты основания площадки, также подготовлен весь материал для осуществления укладки наливного резинового покрытия.

Выполнение работ по Контракту на протяжении всего срока осуществления подготовительных работ на объекте усложнялось и продлевались сроки выполнения этих работ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 2019-nCov, а также неблагоприятными погодными условиями на территории Нанайского района Хабаровского края.

В свою очередь доводим до Вашего сведения, что не смотря на срок окончания работ и сдачи объекта, а также наличие большого количества неблагоприятных внешних факторов, компания «Моя площадка» планирует выполнить все работы по Контракту без нарушения технологического процесса по устройству бетонной плиты основания, монтажа оборудования и укладки покрытия в связи необходимостью дальнейшей длительной безопасной эксплуатации данной площадки, а также гарантийными обязательствами на оборудование и проведение работ, которые обязан нести подрядчик по условиям Контракта. Что подтверждает добросовестное отношение компании «Моя площадка» к взятым обязательствам по Контракту.

Выполнение обязательств по Контракту с соблюдением всех требований технологического процесса потребует времени выходящего за пределы установленного срока сдачи объекта, и поэтому подрядчиком будет оплачена пеня в соответствии с п.8 Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. И если это потребуется, то готовы подождать оплаты по Контракту до августа-сентября 2020 года.

Директор



/У.Ю. Балябина /