

об использовании предоставленной Будошскому городскому поселению Киришского муниципального района Ленинградской области субсидии из областного бюджета Ленинградской области в целях финансирования расходов на поселения, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-03 «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.01.2018 года (нарастающим итогом)

Наименование проекта	Планоые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования						Исполнено на 01.01.2018 (нарастающим итогом)						Исполнено за последний квартал 2017 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов №10 и 11 по ул.Боровая в г.Будогощь, ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов №111 и 109 по ул.Советская в г.Будогощь	1325 кв.м	1325 кв.м	862503,30	770312,58	80837,42	11353,30	862503,30	770312,58	80837,42	11353,30	862503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение и установка детских площадок по ул.Учительская и по ул.Гоголя	2 шт.	2 шт.	286226,00	253349,94	26650,06	6226,00	286226,00	253349,94	26650,06	6226,00	286226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение и установка детского игрового оборудования на детских площадках по ул.Учительская и по ул.Гоголя	5 шт.	5 шт.	70000,00	63337,48	6662,52	0,00	70000,00	63337,48	6662,52	0,00	70000,00	63337,48	6662,52	0,00	6662,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	1325 кв.м. 2 шт. 5 шт.	1325 кв.м. 2 шт. 5 шт.	1218729,30	1087000,00	114150,00	17579,30	1218729,30	1087000,00	114150,00	17579,30	1218729,30	63337,48	6662,52	0,00	70000,00	63337,48	6662,52	0,00	0,00

Глава администрации поселения

Резинкин И.Е.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

Косарева Ю.В.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

Богданова Е.В. 73-440

председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межнациональным отношениям Ленинградской области

Бурак Л.В.

(подпись) (фамилия, инициалы)



Приложение № 1
к ежеквартальному
отчету
на 01.01.2018 года № 1

**Ежеквартальный отчет
Администрации Будогощского городского поселения Киришского
муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования
субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»					
1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ «Ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов №10 и 11 по ул.Боровая в гп.Будогощь», «Ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов № 111 и 109 по ул.Советская в гп.Будогощь»	1-3 квартал 2017 года	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт от 27.06.2017г №35
2.	Проведение работ по ремонту дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов №10 и 11 по ул.Боровая в гп.Будогощь, и Ремонту дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов № 111 и 109 по ул.Советская в гп.Будогощь	2-3 квартал 2017 года	Подрядная организация	Улучшение состояния дорожного покрытия дорог	Работы по муниципальному контракту от 27.06.2017г №35
3.	Трудовое участие граждан в очистке обочин внутри дворовой дороги у ж.д. №111 по ул.Советская в гп.Будогощь и очистке обочин внутри дворовой территории жилых домов №10 и 11 по ул.Боровая в гп.Будогощь	2 квартал 2017 года	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,	Подготовка территории к проведению ремонтных работ	Работы выполнены

			Старосты общественног о совета №1 и №3		
4.	Приемка объектов в порядке, установленном контрактом	В соответст- вии с условиями муниципаль ного контракта	Администрац ия МО Будогощское городское поселение Киришского муниципальн ого района Ленинградско й области	Акт приема- передачи объекта Заказчику Подрядчиком	Акты о приемке выполненных работ от 04.08.2017г №1
5.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по приобретению и установке двух детских площадок по ул.Учительская и по ул.Гоголя	1-3 квартал 2017 года	Администрац ия МО Будогощское городское поселение Киришского муниципальн ого района Ленинградско й области	Заключение муниципаль- ного контракта	Муниципальн ый контракт от 11.07.2017г №49
6.	Проведение работ по приобретению и установке двух детских площадок по ул.Учительская и по ул.Гоголя	2-3 квартал 2017 года	Подрядная организация	Благоустройс тво администрати вных центров	Работы по муниципально му контракту от 11.07.2017г №49
7.	Трудовое участие граждан в уборке территории у ж.д. по ул.Гоголя и уборке территории у ж.д. по ул.Учительская	2 квартал 2017 года	Администрац ия МО Будогощское городское поселение Киришского муниципальн ого района Ленинградско й области, Староста общественног о совета №2	Подготовка территории к проведению работ	Работы выполнены
8.	Приемка объектов в порядке, установленном контрактом	В соответст- вии с условиями муниципаль ного контракта	Администрац ия МО Будогощское городское поселение Киришского муниципальн ого района Ленинградско й области	Акт приема- передачи объекта Заказчику Подрядчиком	Акт о приемке выполненных работ от 07.08.2017г №1

9.	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по приобретению и установке детского игрового оборудования на детских площадках по ул.Учительская и по ул.Гоголя	4 квартал 2017 года	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт от 19.10.2017г №80
10.	Проведение работ по приобретению и установке детского игрового оборудования на детских площадках по ул.Учительская и по ул.Гоголя	4 квартал 2017 года	Подрядная организация	Благоустройство административных центров	Работы по муниципальному контракту от 19.10.2017г №80
11.	Приемка объектов в порядке, установленном контрактом	В соответствии с условиями муниципального контракта	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта Заказчику Подрядчиком	Акт о приемке выполненных работ от 27.11.2017г №1

II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1	Приемка и оплата выполненных работ	После выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Выполнение запланированных объемов работ	По муниципальным контрактам: №35 работы приняты и оплачены 09.08.2017г; №49 работы приняты и оплачены 10.08.2017г; №80 работы приняты и оплачены 30.11.2017г
1.2	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа	Администрация МО Будогощское городское	Отчет по освоению объемов средств и	Подготовлен и сдан квартальный отчет на

		месяца, следующего за отчетным	поселение Киришского муниципальн ого района Ленинградско й области	целевых показателей по Соглашению с Комитетом	01.01.2018
1.3	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректиров ке местного бюджета	Администрац ия МО Будогощское городское поселение Киришского муниципальн ого района Ленинградско й области	Эффективное использовани е бюджетных средств	выполнена

Глава администрации поселения

