



Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Камышловского городского округа

30 ноября 2020 года

№ 68

г. Камышлов

Председатель – Бессонов Е.А., первый заместитель главы администрации Камышловского городского округа;

Члены комиссии:

Чикунова Т.А. - председатель Думы Камышловского городского округа;

Соболева А. А. – представитель партии «Единая Россия»;

Карелин Б. И. – директор общества с ограниченной ответственностью «Эстра-УК»;

Семенова Л. А. – начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа;

Михайлова Е. В. – председатель комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа;

Нифонтова Т. В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа;

Озорнин С.В., главный редактор газеты «Камышловские известия»

Трубин Д. В. - представитель политической партии «ЛДПР»;

Скубко Э. В. – главный специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа, секретарь комиссии.

Повестка дня:

О текущем состоянии дел по мероприятию «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (1 этап).

Слушали: Семенова Л. А.

По состоянию на 30.11.2020 г. по 1 этапу реализации мероприятия подрядной организацией на благоустраиваемом объекте от ул. Урицкого до ул. Ленина, согласно проекта, вырублены старые и пораженные деревья, полностью разобраны покрытия, бортовые камни, произведена выкорчевка пней (от ул. Ленина напротив Центральной площади). Выполнено устройство лотков для водоотвода, прокладка сетей наружного электроосвещения, декоративного освещения, бортовых камней. Произведена укладка плитки и завершено асфальтирование заездов и стоянок (4 ед.) к объектам недвижимости. Выполнено армирование под декоративные высотные газоны. Установлены частично малые архитектурные формы (скамейка, урна), произведена посадка деревьев возле здания по ул. Карла Маркса, 51 (прилегающая территория к магазину «Мебель»). Процент выполнения работ составляет – 72 %.

Акты выполненных работ приняты в сумме 12 548 371 руб. 20 коп. (что составляет 42%). С учетом предъявленной неустойки Подрядчику в сумме 43 648 руб. 20 коп., оплата АО «ПО УОМЗ» произведена в сумме 12 504 723 руб. .

Стоимость муниципального контракта 89 514 597,90 руб.

С учетом Заключения ценовой экспертизы на проект начально-максимальная стоимость закупки была 89 964 420 руб. (без строительного контроля), в том числе для реализации 1 этапа в 2020 году - 30 000 000 руб. (где областной бюджет – 29 700 000 руб., местный бюджет - 300 000 руб.), для реализации в 2021 году – 59 964 420 руб. (по итогам ЭА – **59 514 597,90 руб.**).

Решили:

1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа Л. А. Семеновой о реализации мероприятия по «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (1 этап) и отчет по исполнению муниципального контракта в 2020 году принять к сведению.

Председатель

Е. А. Бессонов

Секретарь

Э. В. Скубко