

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
по состоянию на 25 декабря 2019 год

Наименование получателя: Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Периодичность: ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным

руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	План финансирования, согласно соглашению		Уровень софинансирования	Заключен муниципальный контракт		Кассовый расход по муниципальному контракту			
		Областной бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет		Местный бюджет	
							по состоянию на отчетную дату (с начала года)	за отчетный период (квартал)	по состоянию на отчетную дату (с начала года)	за отчетный период (квартал)
1	2	3	4	5	6	7				
1	Ликвидация свалок на территории муниципального образования	275188,8	68797,2	20%	275188,8	68797,2	0	0	0	0

Глава местного самоуправления



(подпись)

Начальник управления финансов

(подпись)

Н.В. Горячев
(расшифровка подписи)

Н.В. Мясникова
(расшифровка подписи)

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
по состоянию на 25 декабря 2019

Наименование получателя: Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области
Периодичность: ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным

руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	План финансирования, согласно соглашению		Уровень софинансирования	Заключен муниципальный контракт		Кассовый расход по муниципальному контракту			
		Областной бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет		Местный бюджет	
							по состоянию на отчетную дату (с начала года)	за отчетный период (квартал)	по состоянию на отчетную дату (с начала года)	за отчетный период (квартал)
1	2	3	4	5	6	7				
1	Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	2795152,32	147113,28	5	2795152,32	147113,28	0	0	147113,28	147113,28

Глава местного самоуправления



(подпись)

Начальник управления финансов

(подпись)

Н.В. Горячев
(расшифровка подписи)

Н.В. Мясникова
(расшифровка подписи)

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт
по состоянию на 25 декабря 2019 год

Наименование получателя: Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области
Периодичность: ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным

руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	План финансирования, согласно соглашению		Уровень софинансирования	Заключен муниципальный контракт		Кассовый расход по муниципальному контракту			
		Областной бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет		Местный бюджет	
							по состоянию на отчетную дату (с начала года)	за отчетный период (квартал)	по состоянию на отчетную дату (с начала года)	за отчетный период (квартал)
1	2	3	4	5	6	7				
1	Приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов	861 840,00	45 360,00	5%	848 912,40	44 679,60	0,00	0,00	44 679,60	44 679,60

Глава местного самоуправления



(подпись)

Начальник управления финансов

(подпись)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Н.В. Горячев
(расшифровка подписи)

Н.В. Мясникова
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления иного
межбюджетного трансферта по состоянию на 25 декабря 2019 года

Наименование Получателя Отдел капитального строительства и архитектуры администрации
Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Периодичность: раз в год

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя		Срок, на который запланирова но достижение показателя	Достигну тое значение показател я по	Процент выполне ния плана	Причина отклонения
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество контейнеров, предназначенных для складирования твердых коммунальных отходов за исключением крупногабаритных отходов, необходимое для установки на контейнерных площадках в соответствии с нормами действующего законодательства	84	100%	02.12.2019	84	100%	
2	Количество бункеров, предназначенных для складирования крупногабаритных отходов	0	100%	02.12.2019	0	-	-

Глава местного самоуправления района
(должность)

(подпись)



Н.В. Горячев
(расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Таран Наталья Владимировна
(должность) (ФИО)

8(83163) 9-28-16
(телефон)

«25» декабря 2019 г.

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии
по состоянию на 25 декабря 2019 года

Наименование Получателя Отдел капитального строительства и архитектуры администрации
Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Периодичность: раз в год

№ п/ п	Наименование показателя	Плановое значение показателя		Срок, на который запланировано достижение показателя	Достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату	Процент выполнения плана	Причина отклонения
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество созданных (обустроенных) контейнерных площадок	28	100%	02.12.2019	28	100%	

Глава местного самоуправления района
(должность)


(подпись) **Н.В. Горячев**
(расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Таран Наталья Владимировна
(должность) (ФИО)

8(83163) 9-28-16
(телефон)

25 декабря 2019 года

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления иного
межбюджетного трансферта по состоянию на 25 декабря 2019 года

Наименование Получателя Отдел капитального строительства и архитектуры администрации
Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Периодичность: раз в год

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя		Срок, на который запланирова но достижение показателя	Достигну тое значение показател я по	Процент выполне ния плана	Причина отклонения
		3	4				
1	Количество ликвидированных свалок	1	100%	02.12.2019	0	-	Работы не выполнены

Глава местного самоуправления района
(должность)

(подпись)

Н.В. Горячев

(расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Таран Наталья Владимировна
(должность) (ФИО)

8(83163) 9-28-16
(телефон)

«25» декабря 2019 г.