

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) Администрация сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО

Код
 0322005

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Стройград" г.Хабаровск, ул.Гоголя 27Б оф.5

Стройка - Асфальтирование пешеходно-велосипедной дорожки, площадки под скамейки перед сценой на местном стадионе в сельском поселении "Село Маяк"

Объект -Асфальтирование пешеходно-велосипедной дорожки, площадки под скамейки перед сценой на местном стадионе в сельском поселении "Село Маяк"

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 Дата

№ 3/2019
 25.06.2019

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

АКТ


О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. Всего		
					Всего		В том числе		Обору-дование	Всего	В том числе		Т/з осн. раб. на ед.			
					6	7	8	9			10	11			12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Устройство водопропускных труб																
1	ТЕР01-01-003-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3. группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР01-01-003-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР01-01-003-02 ОЗП=16,34; ЭМ=7,3; ЗГМ=16,34	1000 м3 грунта	0,015	2242,47	71,17	2171,3	296,33			34	1	33	4	6,89	0,1
2	ТЕР23-01-001-02	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР23-01-001-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР23-01-001-02 ОЗП=16,34; ЭМ=6,95; ЗГМ=16,34; МАТ=4,88	10 м3 основания	0,225	3087,9	110,26	52,41	6,5		688	25	12	1	10,2		2,3


ТЕР20-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Укладка звеньев одношовных водопропускных железобетонных крупных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,5 м, высота насыпи до 0,0,9 м ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-07-002-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР20-07-002-01 ОЗП=16,34; ЭМ=6,5; ЗПМ=16,34; МАТ=8,67	1 м3 железобетона звеньев	2,4	1046,11	158,77	657,34	84,47	2511	381	1578	203	13,22	31,75
4 ТССЦ-403-0931 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Звенья железобетонные водопропускных труб ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-0931 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТССЦ-403-0931 МАТ=10,84	м3	2,4	3030,31				7273					
5 ТЕР01-01-035-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-035-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР01-01-035-02 ОЗП=16,34; ЭМ=7,05; ЗПМ=16,34	1000 м3 грунта	0,015	375,65		375,65	40,19	6		6	1		
Раздел 2. Устройство покрытия пешеходно-велосипедной дорожки													
6 ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Резлив вяжущих материалов ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР27-06-026-01 ОЗП=16,34; ЭМ=8,02; ЗПМ=16,34; МАТ=7,47	1 т	0,13	3390,36		46,72	9,05	441		6	1		
7 ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27 п. 3.1 Производств работ на объекте полевые проезжей части при систематическом движении транспорта на брусьях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 кв.к.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР27-06-020-01 ОЗП=16,34; ЭМ=3,66; ЗПМ=16,34; МАТ=6,62	1000 м2 покрытия	0,987	59444,52	665,53	3335,52	399,77	66542	578	3292	365	45,96	45,36
8 ТССЦ-410-0001 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-410-0001 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТССЦ-410-0001 МАТ=6,62	т	-95,34	675,68				-64438					

ГРАНД-Смета 2019

ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-410-0006 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТССЦ-410-0006 МАТ=6,33	Т	95,34	513,49	48956	885	4927	605	79,49
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
Итого по акту:								
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								
Мосты и трубы								
Материалы								
Автомобильные дороги								
Итого								
В том числе:								
Основная заработная плата								
Материалы								
Машины и механизмы								
в том числе заработная плата машинистов								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
Переходный коэффициент К=1,05 ПЗ*0,05								
Стоимость Звенья железобетонные водопропускных труб 7273*10,84*1,05=99338 руб.								
Стоимость пластиковой трубы Корсис 9460,5/1,2=7884руб (без учета НДС 20%)								
Итого								
НДС 20%								
ВСЕГО по акту								



 Принял
 г. Хабаровск



 Принял
 г. Хабаровск

Агенство ХШ
 А.Н. Ульянов
 15.09.2019

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	

Инвестор - Администрация сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края
Заказчик (Генподрядчик) ООО "Стройград" г.Хабаровск, ул.Гоголя 27Б оф.5
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Стройград" г.Хабаровск, ул.Гоголя 27Б оф.5
Стройка - Асфальтирование пешеходно-велосипедной дорожки, площадки под скамейки перед сценой на местном стадионе в сельском поселении "Село Маяк"
Объект - Выполнение работ по асфальтированию площадки под скамейки перед сценой на местном стадионе в сельском поселении "Село Маяк"

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер № 3/2019
дата 25.06.2019
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	30.08.2019	01.08.2019	31.08.2019


АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2019 г.

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.	Т/з осн. раб. Всего			
					В том числе			Всего	В том числе				Т/з осн. раб. на ед.		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Обору-дование				Осн.З/п	Эк.Маш
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Устройство покрытия площадки															
1	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). ТЕР27-04-001-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР27-04-001-01 ОЗП=16,34; ЭМ=6,28; З/пМ=16,34; МАТ=4,11 №512/п	100 м3 материала для оснований (в плотном теле)	0,36	2697,14	166,79	2489,05	225,27		971	60	896	81	15,72	5,66
2	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0122 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТССЦ-408-0122 МАТ=6,78 №512/п	м3	36	99,47					3581					

ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР27-04-001-04 ОЗП=16,34; ЭМ=6,27; ЗПМ=16,34; МАТ=4,11	100 м3 материала ла основа я (в плотном теле)	0,36	4209,56	298,07	3891,29	353,5	1516	93	1401	127	24,19	8,71				
4 ТССЦ-408-0016 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0015 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТССЦ-408-0015 МАТ=4,89	м3	36	238,23				8576		5							
5 ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Разлив вязких материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР27-06-026-01 ОЗП=16,34; ЭМ=8,02; ЗПМ=16,34; МАТ=7,47	1 т	0,1	3390,36		48,72	9,05	339		9	1						
6 ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Пол. 27 п.3.1 Производств работ на обной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР27-06-020-01 ОЗП=16,34; ЭМ=5,86; ЗПМ=16,34; МАТ=6,62	100 м2 покрытия	0,24	6844,52	585,53	3335,52	399,77	16667	141	801	96	45,96	11,03				
7 ТССЦ-410-0001 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-410-0001 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТССЦ-410-0001 МАТ=6,62	т	-23,18	675,88				-15667									
8 ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-410-0006 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТССЦ-410-0006 МАТ=8,33	т	23,18	513,49				11903									
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах													27665	294	3103	305	25,4
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах													192344	4604	19145	4984	25,4
Накладные расходы													13899				
Сметная прибыль													7928				
Итого по акту:																	

ГРАНД-Смета 2019

автомобильные дороги	152519				25,4
Материалы	61652				
Итого	214171				25,4
В том числе:					
Основная заработная плата	4804				
Материалы	168395				
Машины и механизмы	19145				
в том числе заработная плата машинистов	4984				
Накладные расходы	13899				
Сметная прибыль	7928				
Переходный коэффициент К=1,05 ПЗ*0,05	9617				
Итого	223788				
НДС 20%	44757,6				
ВСЕГО (с НДС)	268545,6				25,4



Александр ХМ



А.Н. Ульван
15.09.2019