

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	04105210
по ОКПО	28416989

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Администрация сельского поселения «Село Маяк»
 Нанайского муниципального района Хабаровского края; адрес: 682354, Хабаровский
 край, Нанайский район, с. Маяк, ул. Центральная, 27 тел. 8 (42126) 47-4-25, 8 (42156) 47-
 8-99; ИНН 2714000095 КПП 271401001.

Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью «Люкс-
 Совгавань» (ООО «Люкс-Совгавань»); адрес: 682848, Хабаровский край, Советско-
 Гаванский район, рп Лососина ул. 8 Марта д. 15 кв. 76; тел.: 89141870099; ИНН 2704025943
 КПП 270401001

Стройка - Проектирование, изготовление и монтаж навеса над действующей сценой на
 местном стадионе в сельском поселении "Село Маяк" Нанайского муниципального района
 Хабаровского края

Объект - Проектирование, изготовление и монтаж навеса над действующей сценой на
 местном стадионе в сельском поселении "Село Маяк" Нанайского муниципального района
 Хабаровского края по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, село Маяк, ул.
 Центральная, дом 27

Вид деятельности по ОКДП	1/2019
номер	24.06.2019
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	06.08.2019	24.06.2019	06.08.2019

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ


Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 626 392,67 руб.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		стоимость, руб.
					количество	цена за единицу, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Строительные работы							
1	1	Изготовление конструкции навеса 2 783,69 - 10 476,42 - 1.032 x 7 454,20 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТССЦ-103-1483 2 кв. 2019 г. МАТ=4,51	ТЕРм38-01-003-01	1 т конструкций	1,976	4380,45	8656
2	2	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40x40 мм, толщина стенки 2 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТССЦ-103-1483 2 кв. 2019 г. МАТ=4,51	ТССЦ-103-1483	м	240	30,64	7354
3	3	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50x50 мм, толщина стенки 3 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТССЦ-103-1504 2 кв. 2019 г. МАТ=4,3	ТССЦ-103-1504	м	85	56,3	4786
4	4	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100x100 мм, толщина стенки 6 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТССЦ-103-1531 2 кв. 2019 г. МАТ=4,24	ТССЦ-103-1531	м	48	218,24	10476
5	5	Трубы стальные электросварные прямые (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТССЦ-103-2491 2 кв. 2019 г. МАТ=8,52	ТССЦ-103-2491	м	24	147,82	3548
6	6	Устройство буронабивных свай диаметром до 159 мм в грунтах группы: 3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР05-01-030-02 2 кв. 2019 г. ОЗП=16,34; ЭМ=5,73; ЗНМ=16,34; МАТ=4,91	ТЕР05-01-030-02	1 м3 конструктивно по объема свай	0,29	2956,13	857
7	7	Трубы стальные бесшовные наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 8 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТССЦ-103-2396 2 кв. 2019 г. МАТ=4,91	ТССЦ-103-2396	м	14,4	475,57	6848
8	8	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТССЦ-401-0008 2 кв. 2019 г. МАТ=6,81	ТССЦ-401-0008	м3	0,5	835,63	418

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Монтаж конструкции навеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-012-01 2 кв. 2019 г. ОЗП=16,34; ЭМ=6,81; ЗПМ=16,34; МАТ=5,74	ТЕР09-03-012-01	1 т конструкций	1,976	1730,89	3420
10	10	Устройство кровли из поликарбоната по готовым прогонам в 2 слоя 1 890,01 = 18 892,25 - 128 x 132,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-023-02 2 кв. 2019 г. ОЗП=16,34; ЭМ=6,94; ЗПМ=16,34; МАТ=2,38	ТЕР12-01-023-02	100 м2 кровли	2,52	2423,15	6106
11	11	Поликарбонат сотовый толщиной 8 мм цветной (бирюза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4504 2 кв. 2019 г. МАТ=2,81	ТССЦ-101-4504	м2	252	170,88	43062
12	12	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 на 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-002-04 2 кв. 2019 г. ОЗП=16,34; ЭМ=3,32; ЗПМ=16,34; МАТ=4,14	ТЕР13-03-002-04	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,656	508,11	841
13	13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 на 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-004-26 2 кв. 2019 г. ОЗП=16,34; ЭМ=3,88; ЗПМ=16,34; МАТ=4,45	ТЕР13-03-004-26	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,656	544,42	902
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Строительные работы :							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Строительные работы							
487719							
97274							
389249							
62354							
36116							
345321							
142398							
487719							
305977							
27578							
62382							
62354							
36116							
487719							


1	2	3	4	5	6	7	8	
Раздел 2. Проектные работы								
14	2.1	Разработка проекта навеса по предложенным эскизам, согласно ТЧ		к-т	1	1000	1000	
Итого по разделу 2. Проектные работы			ИТОГИ ПО АКТУ:					1000
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								97274
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах								390249
Накладные расходы								62354
Сметная прибыль								36116
Итого по акту:								345321
Итого Строительные работы								142398
Итого Монтажные работы								488719
Итого								
В том числе:								305977
Материалы								27578
Машины и механизмы								62382
ФОТ								62354
Накладные расходы								36116
Сметная прибыль								69065
Переход к 8-ой зоне строительства								557784
Итого								68608,67
Компенсация НДС при УСН $(305977 + (27578 - 6688) + 62354) * 0.1712 + 36116 + 69065$								626392,67
ВСЕГО по акту								

Сдал: А.Н. Баранов



Сдал: Генеральный директор ООО «Люко-Совгавань»

Принял: Глава сельского поселения А.Н. Ильин



Декретная проверка
Претензий нет
Ильин (Меморандум А.Н.)
09.08.2019