


ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512442
от 28.08.2015г. без срока действия
регистрационный номер записи в реестре 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск.
ул. Коммунальная, 3.
ел./факс: 5-83-45



ПРОТОКОЛ
испытаний № 195/4/П от 18» апреля 2015г.
страница-1, всего страниц-1.

Заказчик: МУП «ЖКХ Бородинское», Краснодарский край Приморско-Ахтарский район, ст. Бородинская, ул. Ленина, 17.

Объект, где производился отбор пробы(образца): водонапорная башня артскважины №101-Д, МУП «ЖКХ Бородинское»х. Морозовский ул.Набережная, Приморско-Ахтарского района.

Наименование пробы(образца): Вода питьевая -централизованное водоснабжение.

Дата и время отбора пробы(образца): 14.04.16г

Дата и время доставки пробы(образца): 14.04.16г

Отбор выполнил: Чигрин А.Н.

Тара, упаковка: стерильная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»

Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами +6°C.

Основание для проведения испытаний:заявление, производственный контроль.

Цель отбора: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Микробиологические показатели					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 14.04.16г

Дата окончания испытаний: 18.04.16г

Место проведения испытаний: г. Приморско-Ахтарск. ул. Пролетарская, 75. тел/факс 8(86143) 2-12-86.

Комментарии:

Данная проба питьевой воды по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Фамилия и подпись, проводившего испытания:врач-бактериолог

И.Т.Бейдер

**АДМИНИСТРАЦИЯ
БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА**



Утвержден: Глава Бородинского
сельского поселения МО
Приморско-Ахтарский район.
В.В.Туров
18.04.2016г.

**Акт от 18.04.2016г. профилактической дезинфекции
после проведенных регламентных очистки, промывки водопроводных сооружений (резервуаров, водо-
проводных сетей) в ст. Бородинская, х. Морозовский Бородинского сельского поселения Приморско-Ах-
тарского района.**

1. Основание проведения дезинфекции:

-Проведение регламентных работ по весеннему профилактическому обслуживанию водопроводных сооружений и сетей населенных пунктов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

2. Порядок проведенных работ, предшествующих дезинфекции:

В качестве работ, предшествующих дезинфекции, бригадой МУП «ЖКХ Бородинское» (Чигрин А.Н.) путем открытия с 9 час до 12 час. 14.04.16 г. концевых кранов водопроводов в ст. Бородинская, х. Морозовский и максимального пропуска воды через названные системы проведен сброс воды из башен и промывка сетей.

Была отмечена некоторая мутность сбрасываемой воды в первые 10 мин. промывки и восстановление полной прозрачности воды в конце промывки к 12 час 14.04.16 г.

Механическая (гидропневматическая) очистка от биологических обрастаний внутренних поверхностей водопроводных сетей не проводилась.

3. Порядок проведенной дезинфекции:

В период времени с 12 час до 18 час. 15.04.2016 г. проведены механическая очистка стен резервуаров от биологических обрастаний и очистка дна от образовавшихся осадков. После очистки и промывки башен Рожновского ст. Бородинская, х. Морозовский были заполнены водой с одновременным образованием рабочего раствора хлорной извести в каждой башне Рожновского.

Хлорная известь /осветленный, рабочий раствор/ внесены в башни Рожновского в 18 ч. 15.04.2016 г. Для приготовления осветленного раствора приобретена и использована «Известь хлорная»; ГОСТ1692-86; производство Волгоградский ОАО «Химпром», свидетельство о государственной регистрации от 17.05.07г №77.88.1.2.У.5157.5.05. Дата изготовления 05.07.15г. Сорт-3. Массовая доля активного хлора в %-20 %.

Водопроводы:

Ст.Бородинская: Объем общей емкости-30 куб.м, Объем общей сетей 6,3 км.-35 куб.м

-Б. Рожновского -15куб.м. -Зона напора участка водопровода -4 км

-Б. Рожновского -15куб.м. -Зона напора участка водопровода -2,3км

Дезинфекция резервуаров проведена 20% хлорной известью с концентрацией активного хлора - 100 мг./литр. Использовано -15 кг. Дезинфекция водопроводных сетей проведена с концентрацией активного хлора -1,5мг./л. (режим гиперхлорирования питьевой воды). Использовано 20% хлорной извести-0.52кг.

х. Морозовский :

-Башня Рожновского-15 куб.м. использовано-7,5 кг. 20% хлорной извести.

-башня Рожновского -15 куб.м использовано -7,5 кг 20% хлорной извести

Жители всех населенных пунктов Бородинского сельского поселения заблаговременно были оповещены о проведении дезинфекции водопроводов и проинструктированы необходимости соблюдать меры предосторожности.

В 06 ч. 16.04.2016г. были открыты концевые и отдаленные краны централизованных систем водоснабжения населенных пунктов Бородинского сельского поселения, сработана первая, значительно загрязненная, вода. Последовавший за этим обычный режим водопользования населением привел к восстановлению прежнего состава воды без примесей и запаха хлора.

В 09-00 ч. 16.04.2016. проведен микробиологический контроль качества проведенной дезинфекции централизованных систем водоснабжения населенных пунктов Бородинского сельского поселения.

Профилактическая дезинфекция водопроводов закончена.

4. Порядок проведенных контрольных мероприятий:

В соответствии п. 2.11.19. «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации». М. 2000г. проведен отбор, микробиологическое исследование двух проб воды из каждой промытой, продезинфицированной зоны водопровода или всего водопровода.

Места /Даты протоколов/ отбора проб питьевой воды	29.04.2016г.
б.Рожновского, артскв. № 3512	№194/4 /П от 18.04.2016 г.
б. Рожновского, а/скважина. №4108, ст. Бородинская .	№193 /4/П от 18.04.2016 г.
б.Рожновского, артскважина №101-Д, х.Морозовский	№195/4/П от 18.04.2016 г.
Б.Рожновского, артскважина №21148, х. Морозовский	№226/4/П от 29.04.2016 г

Все пробы воды соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4. 10 74 -01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим показателям.

Дезинфекция водопроводов ст. Бородинская, х. Морозовский проведена .

5. Заключение по проведенной дезинфекции:

Анализируя визуальные данные проведенной очистки, промывки, дезинфекции башен Рожновского, водопроводных сетей ст. Бородинская, х. Морозовский, результаты микробиологического контроля, проведенного Приморско-Ахтарской бактериологической лабораторией Тимашевского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», можно констатировать, что работы по весеннему профилактическому обслуживанию водопроводных сетей проведены обеспечивают выполнение главной цели-нормализации и стабилизация качества питьевой воды, подаваемой системами водоснабжения населенных пунктов Бородинского сельского поселения МО Приморско-Ахтарский район

6. Информирование санитарных органов.

О планируемом проведении промывки, очистки, дезинфекции башен Рожновского ст. Бородинская х.Морозовский, с последовавшей прочисткой, промывкой, дезинфекцией централизованных систем водоснабжения Бородинского сельского поселения проинформирован, произвел отбор проб воды на микробиологические показатели, а также, оценил проведение мероприятий врач по общей гигиене Тимашевского филиала ФГУЗ «Центр гигиены, эпидемиологии в Краснодарском крае» Заборских СВ., что подтверждает настоящий акт.

Директор МУП «ЖКХ Бородинское»



Чигрин А.Н..