



Администрация Камышловского городского округа

ПРОТОКОЛ

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Камышловского городского округа

13 октября 2020 года

№ 64

г. Камышлов

Председатель – Чикунова Т.А., председатель Думы Камышловского городского округа;

Члены комиссии:

Соболева А. А. – представитель партии «Единая Россия»;

Карелин Б. И. – директор общества с ограниченной ответственностью «Эстра-УК»;

Семенова Л. А. – начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа, секретарь комиссии;

Михайлова Е. В. – председатель комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа;

Нифонтова Т. В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа;

Озорнин С.В., главный редактор газеты «Камышловские известия»

Трубин Д. В. - представитель политической партии «ЛДПР»;

Акулов А. Ю. - председатель Общественной палаты Камышловского городского округа.

Повестка дня:

О текущем состоянии дел по мероприятию «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (1 этап).

Слушали: Семенова Л. А.

Мероприятие, реализуемое на территории Камышловского городского округа в 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» - Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (1 этап).

С победителем аукциона - АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод «им. Э. С. Яламова» (АО «ПО УОМЗ») заключен муниципальный контракт № 08626000126200000330001 от 03.06.2020 г.

Строительно-монтажные работы начаты с 04.06.2020 г.

По состоянию на 13.10.2020 г. по 1 этапу реализации мероприятия подрядной организацией на благоустраиваемом объекте от ул. Урицкого до ул. Ленина, согласно проекта, вырублены старые и пораженные деревья, полностью разобраны покрытия, бортовые камни, произведена выкорчевка пней (от ул. Ленина напротив Центральной площади). Выполнено устройство лотков для водоотвода, прокладка сетей наружного электроосвещения, декоративного освещения, бортовых камней.

Производят укладку плитки и асфальтирование заездов и стоянок (4 ед.) к объектам недвижимости. Выполняют работы по установке подпорных стенок (армированных) под декоративные высотные газоны. Процент выполнения работ составляет – 60 %.

Оплата Подрядчику произведена в сумме 7 989 749,80 руб., в том числе за счет областного бюджета – 7 909 852,30 руб., за счет средств местного бюджета – 79 897,50 руб.

Решили:


1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа Л. А. Семеновой о реализации мероприятия по «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (1 этап) принять к сведению.

Председатель



Т. А. Чикунова

Секретарь



Л. А. Семенова